



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023
(PERIODO 2020 / 2024) 2do TRIMESTRE

| OBRAS PROGRAMADAS | UBICACION | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | SITUACION |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100% | Más 80% | Menos 50% | Sin inicial | |
| 1- Construcción de un Centro Comunal | Sección Rincón Hondo | 1,000,000.00 | 906,500.00 | | ✓ | | | 90% |
| 2- Construcción de un Parque | Sección Los Cachones | 1,000,000.00 | | | | | ✓ | |
| 3- Construcción de una Capilla | Sección Juana Díaz | 1,000,000.00 | | | | | ✓ | |
| 4- construcción de un Club | Casco Urbano Sector El Carmen | 1,000,000.00 | | | | | ✓ | |



FIRMA ALCALDIA

FECHA

28/6/23

SELLO AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE CASTILLO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR: SALA CAPITULAR

FECHA: 28/6/2023 a las 2:00 pm.

| NOMBRE COMPLETO | Sector | Cedula | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO |
|-------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| Petronila Rodríguez | Sector Duarte Sánchez | 0590000454-9 | (809) 777-0294 | |
| José miguel Mejía Genao | Rincón Hondo | 0590020486-7 | (829) 373-2020 | |
| Luz Alvertina Rojas | Los Cachones | 0590007301-5 | (809) 710-4550 | |
| Patricio Lantigua | José francisco peña Gómez | 059000114-9 | 809 829 8550 | |


Coordinador PPM Ayuntamiento

Sello Ayuntamiento



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2020 /2024**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje % |
|---|-----------------|---------------------|
| Obras ejecutadas | 0 | 0% |
| Obras en proceso | 1 | 25% |
| Obras pendientes | 3 | 75% |
| TOTAL | 4 | 100% |

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera RDS | Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS | Porcentaje de ejecución % |
|---|---|---|----------------------------------|
| 4,000,000.00 | 906,500.00 | 3,093,500,00 | 22.7% |