



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC. 430037664

DIRECTOR MUNICIPAL

05 de julio del 2023

Al: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo

Del: Osiris Vianey Martínez Sánchez
Director Municipal

Asunto: Informe rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo-2023.

Distinguido Sres.

Luego de saludarles le hacemos llegar anexo a la misiva el informe de rendición de cuentas y avance del Presupuesto Participativo correspondiente al semestre Enero -junio del año-2023

Consentimiento de alta estima y consideración se despide:



Lic.: Osiris Vianey Martínez Sánchez
Director Municipal





JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC 430037664

DIRECTOR MUNICIPAL

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO-JUNIO 2023

BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE			
Obras Ejecutadas	12	34%			
Obras en Proceso		66%			
Obras Pendientes	23				
TOTAL	35	100%			

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas	Diferencia de Inversion Ejecutadas	Porcentaje de Ejecutado
RD\$	RD\$	RD\$	%
8,162,043.00	2,803,877.35	5,358,165.65	34





JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC 430037664

DIRECTOR MUNICIPAL



Obras Programadas	ubicación	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE		
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50% SIN INICIAL
Construcción Aceras Y Contenes	Simon Bolivar	699,905.00	0			X
Construcción Aceras Y Contenes	Sector Bejucal	500,000.00	0			X
Construcción Baden	En Monte Verde	82,039.00	0			X
Construcción Baden	En Callejon Villa Verde	89,215.00	0			X
Construcción Baden	En Callejon De Chin	95,015.00	0			X
Construcción Contenes	Sector Juma El Hatico	249,999.00	0			X
Construcción Contenes	Calle Angel Peña, Bejucal	250,000.00	0			X
Construcción Contenes	Calle Angel Peña, juma adentro	249,999.00	0			X
Construcción Contenes	Calle Angel Peña, Los Cachimbos	249,999.00	0			X
Construcción Contenes	calles Sector Los Cercados	553,846.00	0			X
Construcción de Contenes	Calle 1 Sector Boca de juma	131,100.00	0			X
Construcción de Contenes	Calle 2 Sector Boca de juma	131,100.00	0			X
Construcción de Contenes	Calle 3 Sector Boca de juma	131,100.00	0			X
Construcción de Contenes	Calle 4 Sector Boca de juma	131,100.00	0			X
Construcción de Contenes	Calle Don Luna	513,000.00	0			X
Construcción de puente	Bejucal los Cuellos	250,000.00	0			X
Construcción Baden	en calle Dominicana esquina Mama Tingo	114,774.00	114,779.14	X		X

Construccion Baden	en calle Benito Moncion con Dominicana	114,774.00	115,149.14	X			
Construccion Baden	calle Dominicana con Maria Auxiliadora	260,850.00	254,361.12	X			
Construccion Baden	calle Frente al Colegio Central	105,175.00	0				X
Construccion Baden	frente a Distribuidora Villar	196,264.00	242,903.36	X			
Construccion Contenes	calle Julian Yin Entrada del play	768,000.00	765,276.00	X			
Construccion Contenes	Barrio Los Trinitarios	174,000.00	184,800.00	X			
Construccion de Contenes	Caño Grande por la iglesia Catolica	254,400.00	254,396.99	X			
Construccion Puente Calle	Calle Los Rosarios	250,000.00	0				X
Construccion Baden	Calle Entrada Villa Hermosa Marino Lopez	149,206.00	176,701.20	X			
Construccion Baden	Calle Cristo Rey cercano al repuesto	148,685.00	0				X
Construccion Baden	calle Simon Bolivar	100,166.00	100,053.58	X			
Construccion Baden	calle Prox. Santo Cura de Ars calle muralla II	125,208.00	0				X
Construccion Baden	Nuevo Amanecer	63,647.00	132,552.24	X			
Construccion Bade	entrada sector Villa Linda	198,246.00	150,904.58	X			
Construccion Contenes	Calle Entrada del Play Boca de Juma	312,000.00	312,000.00	X			
Construccion Contenes	Calle Entrada San Isidro	150,000.00					X
Construccion Aceras Y Contenes	Sector Bejucal	219,231.00					X
Construccion de Alcantarilla	Sector Los Barros I	150,000.00					X
TOTAL		8,162,043.00	2,803,877.35	12	0	0	23


FIRMA DEL ALCALDE


FECHA

