



JUNTA MUNICIPAL DE CANA CHAPETON

Guayubin, Montecristi, R.D.

RNC: 4-08-00071-6

ANALISIS DE EJECUCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO / JUNIO 2023

1. Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo 2023.

ESTADO DE SITUACION DE LA OBRA	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	5	38%
Obras en procesos	1	0.06%
Obras pendientes	7	61.94%
total	13	100%

Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$5,300,000.00	RD\$2,986,225.07	RD\$2,313,774.93	56%


Roselyn Rodríguez
Directora de la Junta

01/07/2023.
Fecha





JUNTA MUNICIPAL DE CANA CHAPETON

Guayubín
 , Montecristi, R.D.
 RNC: 4-08-00071-6

ANALISIS DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023 (PERIODO ENERO/ JUNIO 2023)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION	
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAR		
1	CONSTRUCCION DE BADENES	CERCADILLO	150,000.00	9,000.00			✓		EN PROCESO
2	CONSTRUCCION PARQUE RIO VIEJO, PRIMERA ETAPA	RIO VIEJO	350,000.00	0				X	SIN INICIAR
3	REPARACION IGLESIA EVAGELICA	LA CAIDA	50,000.00	0				X	SIN INICIAR
4	TECHO PARROQUIA	CANA CHAPETON	500,000.00	600,000.00	✓				TERMINAD.
5	CLUB LAS MERCEDES	CANA CHAPETON	300,000.00	0				X	SIN INICIAR
6	BAÑO IGLESIA	CERRO GORDO ARRIBA	250,000.00	343,213.00	✓				TERMINAD.
7	CLUB LA YAGUITA	LA YAGUITA	250,000.00	0				X	SIN INICIAR
8	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	LA CAIDA	500,000.00	0				X	SIN INICIAR
9	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	CERRO GORDO ABAJO	500,000.00	0				X	SIN INICIAR
10	ILUMINACION PLAY CERRO GORDO ABAJO	CERRO GORDO ABAJO	200,000.00	200,000.00	✓				TERMINAD.

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAR	
11 MIRADOR FOTOGRAFICO CANA CHAPETON	CANA CHAPETON	800,000.00	1,035,169.71		✓			EN PROCESO
12 LETRERO DISTINTIVO PILOTO	PILOTO	600,000.00	0				X	SIN INICIAR
13 ILUMINACION DEL PLAY LA CAIDA	LA CAIDA	850,000.00	798,842.36	✓				TERMINADA

TOTAL: 5,300,000.00

Kedma Roselyn Rodríguez
Kedma Roselyn Rodríguez
 Directora de la Junta

FECHA: 01/07/02023

