

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


Código del Capítulo: 7038 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	433,604.97	1,483,604.97	862,176.33	246,903.07	1,109,079.40	0.00	1,109,079.40	374,525.57
01	0051			SEÑALIZACIÓN DE LOS BARRIOS CON HORARIO DE RECOGIDA DE BASURA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	250,000.00	450,000.00	252,972.68	137,403.07	390,375.75	0.00	390,375.75	59,624.25
01	0052			ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DEL PUEBLO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	283,604.97	583,604.97	379,203.65	59,500.00	438,703.65	0.00	438,703.65	144,901.32
01	0053			ACERAS Y CONTENES LA CUEVA RAUL LANTIGUA	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00
01	0054			ACERAS Y CONTENES CALLE DE LA ESCUELA Y 2DA CALLE FRENTE AL DESTACAMENTO LA ERMITA VIEJA	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
01	0055			ACERAS Y CONTENES LOS ALTOS VILLA VALENTINA	X	2	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	40,000.00
01	0056			CONTENES GEN ARENOSO	X	2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	35,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	10,400.00
02	0051			REPARACIÓN DERRUMBE EN EL CAIMÁN DONDE LOS TANOS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	10,400.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03	0051			CONTINUACION CORREDOR DE LA SALUD EN LA ZONA DEPORTIVA DEL PLAY	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,155,100.00	1,555,100.00	9,600.00	1,116,719.46	1,126,319.46	0.00	1,126,319.46	428,780.54
11	0051			BARANDA A LOS ESCALONES AL LADO DE LA FARMACIA GBC	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052			CONST.ESCALONES EN LA HOYA, AL SUBIR CASA DE MATILDE FLORES	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	400.00
11	0053			CONSTRUCCION PARADOR-MIRADOR DE GEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,100.00	1,545,100.00	0.00	1,116,719.46	1,116,719.46	0.00	1,116,719.46	428,380.54
15				Construcción en Cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00	550,000.00	284,055.40	60,000.00	344,055.40	0.00	344,055.40	205,944.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7038 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051			CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00	550,000.00	284,055.40	60,000.00	344,055.40	0.00	344,055.40	205,944.60
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	61,389.92	0.00	61,389.92	0.00	61,389.92	38,610.08
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN GASPAR HERNANDEZ		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	61,389.92	0.00	61,389.92	0.00	61,389.92	38,610.08
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0051			POZOS DE AGUA TUBULARES EN EL CENTRO DEL PUEBLO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	71,146.86	8,000.00	79,146.86	0.00	79,146.86	20,853.14
22	0051			MANTENIMIENTO FILTRANTES Y CONTENES EL PROYECTO LA NUEVA ERMITA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	71,146.86	8,000.00	79,146.86	0.00	79,146.86	20,853.14
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	146,584.16	50,000.00	196,584.16	0.00	196,584.16	103,415.84
24	0051			ENGAVIONADO CANCHA DEL SEMILLERO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	146,584.16	50,000.00	196,584.16	0.00	196,584.16	103,415.84
24	0052			INICIAR ENGAVIONADO DEL RIO POR LA CALLE EL SOL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	693,704.97	4,143,704.97	1,474,552.67	1,481,622.53	2,956,175.20	0.00	2,956,175.20	1,187,529.77


Preparado por

