



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023
(PERIODO 2020 / 2024) 3er TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1- Construcción de un centro comunal	Sección Rincón Hondo	1,000,000	1,193,569.10	✓				100 %
2- Construcción de un parque	Sección Los cachones	1,000,000					✓	
3- Construcción de una capilla	Sección Juana Diaz	1,000,000					✓	
4- Construcción de un club	Casco Urbano Sector El Carmen	1,000,000					✓	



FIRMA ALCALDIA

FECHA

24/11/2023



SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2020 /2024**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	25%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	3	75%
TOTAL	4	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:


Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
4,000,000.00	1,193,569.10	2,806,430.90	29.8%

MUNICIPIO DE CASTILLO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR: SALA CAPITULAR

FECHA: 17/9/2023 a las 2:00 pm.

NOMBRE COMPLETO	Sector	Cedula	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Petronila Rodríguez	Sector Duarte Sánchez	059-0000454-9	(809) 777-0294	
José miguel Mejía Genao	Rincón Hondo	059-0020486-7	(829) 373-2020	
Luz Alvertina Rojas	Los Cachones	059-0007301-5	(809) 710-4550	
Patricio Lantigua	José Francisco Peña Gómez	059-0000114-9	(809) 829-8550	


Coordinador PPM Ayuntamiento

