

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7390

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Dona Ana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	-173,000.00	1,777,000.00	517,233.25	26,671.83	543,905.08	0.00	543,905.08	1,233,094.92
01	0051			Encache de calles detras de la iglesia casa de oracion monte sinay		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en la calle sanchez		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-202,000.00	198,000.00	193,213.21	3,840.89	197,054.10	0.00	197,054.10	945.90
01	0053			Construcción de aceras y contenes en el sector machin	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	17,980.00	382,020.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en el sector la ceniza	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes en el sector faustino andujar	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	29,000.00	329,000.00	324,020.04	4,850.94	328,870.98	0.00	328,870.98	129.02
01	0056			Construcción de aceras y contenes la calle los japas	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	324,133.38	312,099.50	636,232.88	0.00	636,232.88	163,767.12
02	0051			Reparación de calles (bacheos) Andres Bregon		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	102,830.00	4,550.00	107,380.00	0.00	107,380.00	92,620.00
02	0052			Reparación de calles (bacheos) vuelve y vuelve		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,328.52	298,328.52	0.00	298,328.52	1,671.48
02	0053			Reparación de calles (bacheos) en el sector arrollo chiquito	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	221,303.38	9,220.98	230,524.36	0.00	230,524.36	69,475.64
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-369,920.00	30,080.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	9,080.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto en el setor la sierra (primera etapa)		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-369,920.00	30,080.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	9,080.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	880,015.00	1,180,015.00	671,992.26	244,919.01	916,911.27	0.00	916,911.27	263,103.73
11	0051			Construcción entradas o distintivos de la ciudad dona ana		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	880,015.00	1,180,015.00	671,992.26	244,919.01	916,911.27	0.00	916,911.27	263,103.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7390


Denominación: Junta de Distrito Municipal de Dona Ana


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	337,095.00	3,787,095.00	1,513,358.89	604,690.34	2,118,049.23	0.00	2,118,049.23	1,669,045.77


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

