

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7101**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,820,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,606.00	1,109,616.83	2,930,222.83	0.00	949,202.00	949,202.00	0.00	949,202.00	1,981,020.83
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO NUEVO	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00
01	0052		CONTRUCCION DE CONTENES, CENTRO DEL PUEBLO	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES SECTORES		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION DE CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR AL OTRO LADO DEL RIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,202.00	449,202.00	0.00	449,202.00	449,202.00	0.00	449,202.00	0.00
01	0055		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, CAIMONI (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,885.05	102,885.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,885.05
01	0056		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, EL MOGOTE (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,764.89	103,764.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,764.89
01	0057		CONSTRUCCION CONTENES LMD (PA2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
01	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, TIERRA PRIETA (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,764.89	103,764.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,764.89
04			Reparación de Instalaciones Deportivas			835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	1,848,209.25	2,683,512.25	0.00	1,847,755.15	1,847,755.15	0.00	1,847,755.15	835,757.10
04	0051		REPARACION DE CANCHA	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00
04	0052		RECONSTRUCCION DE PLAY BEISBOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,209.25	1,848,209.25	0.00	1,847,755.15	1,847,755.15	0.00	1,847,755.15	454.10
05			Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,287.89	365,287.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,287.89
05	0051		CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL, VILLA PROGRESO (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,918.92	311,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,918.92
05	0052		CONSTRUCCION PARQUE, EL OTRO LADO DEL RIO (PP2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.97	53,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.97
17			Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,916.69	2,556,916.69	0.00	2,556,916.69	2,556,916.69	0.00	2,556,916.69	0.00
17	0051		CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,916.69	2,556,916.69	0.00	2,556,916.69	2,556,916.69	0.00	2,556,916.69	0.00
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,435,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,303.00	108,215.40	1,543,518.40	0.00	707,942.40	707,942.40	0.00	707,942.40	835,576.00
23	0051		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, BUENOS AIRES	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0052			PROYECTO ELECTRICO SECTOR EL MOGOTE		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0053			HABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR EL OTRO LADO DEL RIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,215.40	708,215.40	0.00	707,942.40	707,942.40	0.00	707,942.40	273.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00
25	0051			MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, LOS BOLOS	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00
Total General RDS							4,926,515.00	0.00	0.00	0.00	4,926,515.00	5,988,246.06	10,914,761.06	0.00	6,061,816.24	6,061,816.24	0.00	6,061,816.24	4,852,944.82

Petra Menéndez Medina
PETRA MENDEZ MEDINA
Preparado por

Jefry Pérez Carvajal
JEFRY PEREZ CARVAJAL
Revisado por

Juan de León Matos C.
JUAN DE LEON MATOS C.
Aprobado por

