

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**  
**EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2024**

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7225 **ESTADO:** Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

| Código               |      |             |                      | CONCEPTO DEFINICION                           | Ejecución Presupuesto del Año |                     |                           |                     | Ejecución Financiera Trimestral |                           |                      |
|----------------------|------|-------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Proyecto             | Obra | Código Snip | Ubicación Geográfica |   | Participativa                 | Original            | Modificaciones Acumuladas | Vigente             | Devengado Trimestres Anteriores | Devengado en el Trimestre | Devengado a la Fecha |
| 1                    | 2    | 3           | 4                    | 5   | 6                             | 7                   | 8                         | 9=7+8               | 10                              | 11                        | 12                   |
| 01                   |      |             |                      | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos |                               | 763,699.65          | 0.00                      | 763,699.65          | 0.00                            | 279,690.49                | 279,690.49           |
| 01                   | 0051 |             | 04.27.0001           | CONTENES C/ SERGIO MEDINA GURABO              | S                             | 763,699.65          | 0.00                      | 763,699.65          | 0.00                            | 279,690.49                | 279,690.49           |
| 03                   |      |             |                      | Construcción de Instalaciones Deportivas      |                               | 506,046.51          | 0.00                      | 506,046.51          | 0.00                            | 368,126.51                | 368,126.51           |
| 03                   | 0051 |             | 04.27.0001           | CANCHA PRESTILE                               | S                             | 506,046.51          | 0.00                      | 506,046.51          | 0.00                            | 368,126.51                | 368,126.51           |
| 05                   |      |             |                      | Construcción Instalaciones Recreativas        |                               | 1,500,000.00        | 0.00                      | 1,500,000.00        | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 05                   | 0051 |             | 04.27.0001           | PARQUE INFANTIL PUEBLO NUEVO                  | S                             | 1,500,000.00        | 0.00                      | 1,500,000.00        | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 13                   |      |             |                      | Construcción Edificaciones Municipales        |                               | 1,638,647.64        | 0.00                      | 1,638,647.64        | 0.00                            | 301,952.34                | 301,952.34           |
| 13                   | 0051 |             | 04.27.0001           | TERMINACION VERJA PERIMETRAL                  | N                             | 1,638,647.64        | 0.00                      | 1,638,647.64        | 0.00                            | 301,952.34                | 301,952.34           |
| <b>Total General</b> |      |             |                      |   |                               | <b>4,408,393.80</b> | <b>0.00</b>               | <b>4,408,393.80</b> | <b>0.00</b>                     | <b>949,769.34</b>         | <b>949,769.34</b>    |

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

| Código   |      |             |                      | CONCEPTO DEFINICION                           | Ejecución Presupuesto del Año |              |                           |              | Ejecución Financiera Trimestral |                           |                      |
|----------|------|-------------|----------------------|---|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Proyecto | Obra | Código Snip | Ubicación Geográfica |   | Participativa                 | Original     | Modificaciones Acumuladas | Vigente      | Devengado Trimestres Anteriores | Devengado en el Trimestre | Devengado a la Fecha |
| 1        | 2    | 3           | 4                    | 5   | 6                             | 7            | 8                         | 9=7+8        | 10                              | 11                        | 12                   |
| 01       |      |             |                      | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos |                               | 763,699.65   | 0.00                      | 763,699.65   | 0.00                            | 279,690.49                | 279,690.49           |
| 01       | 0051 |             | 04.27.0001           | CONTENES C/ SERGIO MEDINA GURABO              | S                             | 763,699.65   | 0.00                      | 763,699.65   | 0.00                            | 279,690.49                | 279,690.49           |
| 03       |      |             |                      | Construcción de Instalaciones Deportivas      |                               | 506,046.51   | 0.00                      | 506,046.51   | 0.00                            | 368,126.51                | 368,126.51           |
| 03       | 0051 |             | 04.27.0001           | CANCHA PRESTILE                               | S                             | 506,046.51   | 0.00                      | 506,046.51   | 0.00                            | 368,126.51                | 368,126.51           |
| 05       |      |             |                      | Construcción Instalaciones Recreativas        |                               | 1,500,000.00 | 0.00                      | 1,500,000.00 | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 05       | 0051 |             | 04.27.0001           | PARQUE INFANTIL PUEBLO NUEVO                  | S                             | 1,500,000.00 | 0.00                      | 1,500,000.00 | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 13       |      |             |                      | Construcción Edificaciones Municipales        |                               | 1,638,647.64 | 0.00                      | 1,638,647.64 | 0.00                            | 301,952.34                | 301,952.34           |
| 13       | 0051 |             | 04.27.0001           | TERMINACION VERJA PERIMETRAL                  | N                             | 1,638,647.64 | 0.00                      | 1,638,647.64 | 0.00                            | 301,952.34                | 301,952.34           |
|          |      |             |                      | <b>Total General</b>                          |                               |              |                           |              |                                 |                           |                      |

ELABORADOR POR  
TESORERIA

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL  
JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)  
SINICATURA  
REVISADO POR

JUNTA DISTRICTAL  
Pueblo Nuevo  
AUTORIZADO POR