

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7109

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00
01	0051			Construcción de Puente en el 24 de abril		2	735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en el municipio de palenque			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	106,100.00	1,543,900.00
02	0051			Reparación de camino vecinal colocacion de muros de gaviones en juan baron		2	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
02	0052			Reparación de calles (bacheos) en varios sectores del municipio		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	106,100.00	493,900.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	1,548,426.00	315,000.00	1,863,426.00	0.00	1,863,426.00	196,574.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto en juan varon	X	2	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	1,548,426.00	315,000.00	1,863,426.00	0.00	1,863,426.00	196,574.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
07	0051			Construcción de capillas en juan baron		2	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00
11	0051			Construcción entradas o distintivo parador fotografico en juan baron		2	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			319,500.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00
14	0051			Reparación de palacio municipal rampa de entrada al ayuntamiento		2	319,500.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
24	0051			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas del paso		2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7109

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							6,799,500.00	0.00	0.00	0.00	6,799,500.00	0.00	6,799,500.00	1,654,526.00	315,000.00	1,969,526.00	0.00	1,969,526.00	4,829,974.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. N° EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7109**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
Total General RD\$					6,799,500.00	0.00	0.00	0.00	6,799,500.00	0.00	6,799,500.00	1,654,526.00	315,000.00	1,969,526.00	0.00	1,969,526.00	4,829,974.00		

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por



[Firma]

