



## AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



### Acta simple de reunión con miembros del Comité de Seguimiento y Control de rendición de cuentas del nivel de avances de las obras del PPM 2024 Primer Semestre Enero -Junio 2024

En el municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, R.D. hoy **catorce (14) de junio** del año dos mil veinticuatro (**2024**), siendo las **(10:00) a.m**, en la Dirección de Planificación y Programación Municipal, del Ayuntamiento de Santiago, estando reunidos los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, El Alcalde José Ulises Rodríguez, Priscila Concha, Directora de Planificación y Programación Municipal, Xiomara Chávez, Encargada de Presupuesto Participativo, con la agenda siguiente:

**UNICO:** Informar sobre los avances del presupuesto participativo y hacer entrega de la matriz de avance de las obras del PPM 2024 e informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal sobre los niveles de avances de las obras del Presupuesto Participativo PPM 2024,

El comité de seguimiento y control municipal tiene el fin de supervisar que las obras del PPM se realicen en el orden de prioridad establecido, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborados.

#### Temas Tratados en la Reunión

- La reunión inició a las 10:00 a.m. con las palabras del Alcalde el cual empezó dando las gracias a todos los presentes, de inmediato dijo que este es un ejemplo de cómo, cuándo nos unimos todos, las cosas fluyen y le dijo a los presentes que está comprometido con entregar cada una de las obras del PPM, de su parte Priscila Concha, Directora de Planificación y Programación Municipal, informó sobre el estatus del proceso de compra de referencia: **AYUNTAMIENTO STGO-CCC-CP-2024-0001, Construcción De Obras En El Municipio De Santiago.” (Obras Del Presupuesto Administrativo 2024 Y Presupuesto Participativo 2024)**. Que era el proceso de compra en el cual están contenidas todas las obras del PPM 2024.

Se les informó que a los miembros del Comité de Seguimiento y Control que en los próximos días, específicamente el día 28 de junio dicho proceso será relajando ya el que proceso anterior había sido cancelado. La administración de disculpó con los miembros del comité de seguimiento por el retraso en las obras



## AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



pero de le dio garantía de que todas las obras serán iniciadas y posiblemente todas concluidas este mismo año.

Luego se les hizo entrega de la matriz de avances de las obras la cual contiene el estatus de cada una de las obras, montos aprobados y proyectados de cada una de las obras.

Antes de concluir la reunión los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal representado por su presidente, dieron las gracias al ayuntamiento por las aclaraciones del estatus de las obras, ya que entendía que para la fecha debían estar en proceso, pero dijo que entendían la burocracia de los procesos de compras, pero pidió que agilizará el proceso lo más rápido que les sea posible.

La reunión culminó a las 12:00 a.m, con el acuerdo de convocarlo a una próxima reunión cuando inicien las obras.



Priscila Concha

Directora de Planificación y Programación Municipal



# AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2024 (PERIODO ENERO/JUNIO 2024)


NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				(+ / -) 40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	VILLA VERDE	\$4,383,194.42					EN PROCESO
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	RES. DON ANTONIO	\$10,580,001.34					EN PROCESO
3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	NONON DIAZ	\$10,233,794.18					EN PROCESO
4	REMOZAMIENTO CANCHA	HATO MAYOR	\$18,152,878.41					EN PROCESO
5	REMOZAMIENTO DE CAPILLA	LOS PEREZ DE GURABO	\$8,144,665.48					EN PROCESO
6	REMOZAMIENTO DE PARQUE	JARDINES DEL YAQUE	\$10,722,657.33					EN PROCESO
7	CONSTRUCCION CASA CLUB	VISTA LINDA	\$14,052,723.88					EN PROCESO
8	CONSTRUCCION CASA CLUB	JARDINES DEL OESTE	\$11,040,156.15					EN PROCESO
9	REMOZAMIENTO CASA CLUB	LA TERRAZA	\$20,470,335.48					EN PROCESO
10	REMOZAMIENTO CASA CLUB	RES. NICOLAS LA OTRA BANDA	\$7,734,077.94					EN PROCESO
<b>TOTAL</b>			<b>\$115,514,484.61</b>					

### ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO/JUNIO 2024

#### BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2024

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS TERMINADAS	0	0%
OBRAS EN EJECUCION	0	0%
OBRAS LICITADAS	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	



Arq. Silvio García  
Director de Obras Públicas Municipales



Ing. René A. Martínez  
Subdirector de Obras Públicas Municipales

#### BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2024

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCION %
\$115,514,484.61	\$0.00	\$115,514,484.61	0%



Lic. Ana Honoret  
Encargada de Presupuesto



# AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



## REUNION CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.

FECHA 14/06/2024 . LUGAR ESCUELITA DE CAPACITACION AYUNTAMIENTO SANTIAGO

NO.	NOMBRE	UZP/CARGO	SECTOR	TELEFONO
1	Marani Pérez	Comunaria	Opanda	809-288-7037
2	Syrina V. Leija H.	Presidente	La Tenaza	809 816 3882
3	Amara J.	Presidente	Jardines de la Cruz	809-458-0440
4	Beatriz Dula	Comunaria	La Tenaza	809-510-2129
5	Ramón Hernández	Comunitario	Vista Linda	809 402 2311
6	José Félix	Presidente	Don Antonio	809-576-1607
7	Jorge Espinal	Comunitario	Cerro Don Antonio	809-390-0770
8				
9	JOSE EDUARDO	Vic. Pres. TE	Villa Verde	829 9259681
10	JOSE SUAREZ	Presidente	VILLA VERDE	809-989-5954
11	Jaime Lugo	presidente	los perez (Gurabo)	809-609-5747
12	Martina Cruz	Usta Linda	Vista Linda	829-808-4886
13	Alaycha Puelino	Comunitario	Herto Mayor	849-248-0548
14				
15				

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Santiago.

