

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7026

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Factor

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                          | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                       |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                     | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13-19          |
| 01       |      |             |            | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ANEXOS                                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 818,900.36     | 818,900.36   | 275,523.10                      | 543,377.26             | 818,900.36                  | 0.00                                               | 818,900.36           | 0.00                    |
| 01       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO                                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 818,900.36     | 818,900.36   | 275,523.10                      | 543,377.26             | 818,900.36                  | 0.00                                               | 818,900.36           | 0.00                    |
| 02       |      |             |            | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                                |               |                       | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 3,640,485.79   | 4,640,485.79 | 3,592,402.25                    | 1,045,706.46           | 4,638,108.71                | 0.00                                               | 4,638,108.71         | 2,377.08                |
| 02       | 0051 |             |            | REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO                                                 |               | 1                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 3,640,485.79   | 4,640,485.79 | 3,592,402.25                    | 1,045,706.46           | 4,638,108.71                | 0.00                                               | 4,638,108.71         | 2,377.08                |
| 03       |      |             |            | CONSTRUCCIÓN DE Instalaciones Deportivas                                              |               |                       | 4,319,695.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 4,319,695.00        | -464,016.00    | 3,855,679.00 | 3,855,679.00                    | 0.00                   | 3,855,679.00                | 0.00                                               | 3,855,679.00         | 0.00                    |
| 03       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE PLAY EN LA COMUNIDAD EL PAPAYO (CONTINUACION)                         |               | 1                     | 2,069,695.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,069,695.00        | 1,411,676.41   | 3,481,371.41 | 3,481,371.41                    | 0.00                   | 3,481,371.41                | 0.00                                               | 3,481,371.41         | 0.00                    |
| 03       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE PLAY EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA                                      |               | 1                     | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | -1,625,692.41  | 374,307.59   | 374,307.59                      | 0.00                   | 374,307.59                  | 0.00                                               | 374,307.59           | 0.00                    |
| 03       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PLAY DE LOS PAJONES                                          |               | 1                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | -250,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 05       |      |             |            | CONSTRUCCIÓN Instalaciones Recreativas                                                |               |                       | 2,525,850.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,525,850.00        | -2,525,209.33  | 640.67       | 0.00                            | 639.74                 | 639.74                      | 0.00                                               | 639.74               | 0.93                    |
| 05       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE BOULEVARD                                                             |               | 1                     | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | -1,999,359.33  | 640.67       | 0.00                            | 639.74                 | 639.74                      | 0.00                                               | 639.74               | 0.93                    |
| 05       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EL BARRO                                                    |               | 1                     | 525,850.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 525,850.00          | -525,850.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 07       |      |             |            | CONSTRUCCIÓN Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares |               |                       | 758,475.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 758,475.00          | -685,373.00    | 73,102.00    | 73,102.00                       | 0.00                   | 73,102.00                   | 0.00                                               | 73,102.00            | 0.00                    |
| 07       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION VERJA IGLESIA SAN MARCO                                                  | X             | 1                     | 379,237.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 379,237.00          | -379,237.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 07       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE IGLESIA NIÑO CASA DE PAZ                                              | X             | 1                     | 379,238.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 379,238.00          | -306,136.00    | 73,102.00    | 73,102.00                       | 0.00                   | 73,102.00                   | 0.00                                               | 73,102.00            | 0.00                    |
| 08       |      |             |            | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares   |               |                       | 252,825.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 252,825.00          | -252,825.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 08       | 0051 |             |            | REPARACION DE IGLESIA DE VUELTA LARGA                                                 | X             | 1                     | 252,825.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 252,825.00          | -252,825.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7026**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Factor**

| Proyecto           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                               | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |      |             |            |                                                                            |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                  | 2    | 3           | 4          | 5                                                                          | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 21                 |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente |               |                       | 252,825.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 252,825.00          | -211,025.00    | 41,800.00    | 41,800.00                       | 0.00                   | 41,800.00                   | 0.00                                               | 41,800.00            | 0.00                    |
| 21                 | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN TELANZA                                    | X             | 1                     | 252,825.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 252,825.00          | -211,025.00    | 41,800.00    | 41,800.00                       | 0.00                   | 41,800.00                   | 0.00                                               | 41,800.00            | 0.00                    |
| Total General RD\$ |      |             |            |                                                                            |               |                       | 9,109,670.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 9,109,670.00        | 320,937.82     | 9,430,607.82 | 7,838,506.35                    | 1,589,723.46           | 9,428,229.81                | 0.00                                               | 9,428,229.81         | 2,378.01                |

*Julio A. Duarte M.*  
Preparado por



*[Signature]*  
Revisado por



*Chen Rafael P. J.*  
Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)