

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7072**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,488,755.00	0.00	0.00	0.00	3,488,755.00	0.00	3,488,755.00	0.00	377,325.00	377,325.00	0.00	377,325.00	3,111,430.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS LA ALTAGRACIA		2	119,181.00	0.00	0.00	0.00	119,181.00	0.00	119,181.00	0.00	95,472.10	95,472.10	0.00	95,472.10	23,708.90
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS LA ALTAGRACIA AGRICULTURA		2	189,189.00	0.00	0.00	0.00	189,189.00	0.00	189,189.00	0.00	44,773.22	44,773.22	0.00	44,773.22	144,415.78
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SIMON BOLIVAR		2	328,868.00	0.00	0.00	0.00	328,868.00	0.00	328,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,868.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES BARRIO EL PLAY		2	661,948.00	0.00	0.00	0.00	661,948.00	0.00	661,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,948.00
01	0055			CONSTRUCCION DE BADENES ENTRADA LOS ROBLES		2	574,023.00	0.00	0.00	0.00	574,023.00	0.00	574,023.00	0.00	237,079.68	237,079.68	0.00	237,079.68	336,943.32
01	0056			CONSTRUCCION DE BADENES CALLE REINO OGANDO		2	715,546.00	0.00	0.00	0.00	715,546.00	0.00	715,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,546.00
01	0057			CONSTRUCCION DE BADENES LA PEÑITA ARRIBA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE BADENES LAS LAGUNAS	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE BADENES EL COROZO	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0060			CONSTRUCCION DE BADENES SECTOR BOMBA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0061			CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES BARRIO EL TANQUE	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	284,745.31	284,745.31	0.00	284,745.31	65,254.69
02	0051			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	284,745.31	284,745.31	0.00	284,745.31	65,254.69
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	753,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7072 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
07	0051			TERMINACION DE CENTROS DE MADRES EN EL SECTOR QUISQUEYA	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
07	0052			TERMINACIONES DE CENTROS DE MADRES EN LA CEIBA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	153,000.00
07	0053			CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL EN GREGORIO LUPERÓN	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	56,250.00	443,750.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	56,250.00	443,750.00
Total General RD\$							5,138,755.00	0.00	0.00	0.00	5,138,755.00	0.00	5,138,755.00	0.00	765,320.31	765,320.31	0.00	765,320.31	4,373,434.69

Jowander Gómez

Preparado por



Cristian m. Taveras

Cristian Manuel Taveras

Revisado por



Carlos Juan Rodríguez Bello

Aprobado por

