



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
LA ROMANA, REP. DOM.
RNC: 4-30-03673-2



AYUNTAMIENTO D VILLA HERMOSA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025
PERIODO (ENERO-MARZO)

1ER TRIMESTRE

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE CONTENES	LOS COCOS	2,545,000.01	✓				
2	CONSTRUCCION DE CONTENES	LA LECHOZA	2,545,000.01					SIN INICIAR
3	CONSTRUCCION DE CONTENES	LA CLINICA	2,545,000.01					SIN INICIAR
4	ENCALICHADO	LA LECHOZA	2,545,000.01					SIN INICIAR
5	ENCALICHADO	LA CLINICA	2,545,000.01					SIN INICIAR



ALCALDE



Planeamiento Urbano



SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PERIODO ENERO-MARZO)

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	1	20%
Obras pendientes	4	80%
TOTAL	5	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
12,725,000.00	1,505,600.00	11,219,400.03	11.83%