



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICHES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025**

**REPORTE TRIMESTRAL AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y A NECESIDADES ESPECÍFICAS DE GRUPOS VULNERABLES
(MUJERES JOVENES O ADULTOS MAYORES, OTROS) DE LA EJECUCIÓN DE LO COMPROMETIDO EN EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 (ENERO – MARZO 2025)**

1ER TRIMESTRE 2025

| NO. | OBRA PROGRAMADA | UBICACIÓN | PRESUPUESTO ESTIMADO | NIVEL DE AVANCE | | | | COMENTARIOS |
|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----|-----|------|-------------|
| | | | | +/-40% | 60% | 80% | 100% | |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CONTENES | 21 DE ENERO | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES | SAN JUAN BAUTISTA | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES | LUCAS GUIBBES | \$117,142.00 | | * | | | EN PROCESO |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES | PUEBLO ARRIBA | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES | BORINQUEN | \$117,142.00 | | * | | | EN PROCESO |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|--------------|--|---|--|--|------------|
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES | MOJICA | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES | PUEBLO ABAJO | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |
| 8 | REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEMAFOROS | CENTRO DEL PUEBLO | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |
| 9 | BACHEO EN DIFERENTES CALLES | ARROYO SANTIAGO | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |
| 10 | TERMINACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS | BOCA DEL RIO | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |
| 11 | TERMINACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS | LOS KMS CARRETERA MICES-SEIBO | \$117,142.00 | | * | | | EN PROCESO |
| 12 | INICIO LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS | EL ASFALTO | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |
| 13 | INICIO LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS | LOS CACAOS | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |
| 14 | CONTINUACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN | LOS MAMEYES | \$117,142.00 | | * | | | EN PROCESO |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN | MIRAMAR | \$117,142.00 | | * | | | EN PROCESO |
| 16 | CONTINUACIÓN DE DRENAJE | LA JAVILLA | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |
| 17 | ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD | LOS FRANCESES | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|
| 18 | ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD | LA PALOMA | \$117,142.00 | | | | | PENDIENTE |
| | | TOTAL | 2,108,556 RD\$ | | | | | |

ANALISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRIMER TRIMESTRE 2025
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

| ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS | CANTIDAD | PORCENTAJE % |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| OBRAS EJECUTADAS | 0 | 0 |
| OBRAS EN PROCESO | 5 | |
| OBRAS PENDIENTES | 13 | |
| TOTAL | 18 | 3% |

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

| FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$ | MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$ | DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$ | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|
| 5,392.355.12 | \$117,142.00 | 3,283,799.12 | 4% |



Municipio de Miches
 República Dominicana

