




Ayuntamiento del Municipio de Pepillo Salcedo
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO ENERO-ABRIL 2025)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado (\$)	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1-Saneamiento ambiental	Casitas y Barracones	350,005.92	0				x	
2.-Construcción sanitaria	Villa Raif	281,041.48	0				x	
3.-Ampliación cementerio	Copey	500,000.00	0				x	
4.-Alcantarilla de cajón	Carbonera	152,792.59	0				x	
5.-Rampa y bajadero	Carbonera	244,689.69	0				x	
6.-Badenes	Carbonera	302,366.33	0				x	
7.-200 ml de contenes	Manhattan	369,103.34	0				x	
TOTAL		2,200,000.00						


FIRMA ALCALDÍA

8/05/2025
FECHA



Ayuntamiento del Municipio de Pepillo Salcedo
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO/MARZO 2025

I.- Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras Pendientes	2,200,000.00	100%
TOTAL		



II.- Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras Ejecutadas y en proceso	Diferencia de la Inversión Ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0%