



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYUBIN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
PRIMER TRIMESTRE (PERIODO ENERO / MARZO 2025)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CONST. DE CANCHA DE BALONCESTO	VILLA SINDA	RD\$625,000.00		X				TERMINADA
2. ACERAS Y CONTENES	EL CAYAL	RD\$600,000.00		X				TERMINADA
3. VERJA PERIMETRAL CASA CLUB	CABEZA DE TORO	RD\$500,000.00					X	
4. TECHADO DEL CLUB	MACHETE	RD\$400,000.00		X				TERMINADA
5. VERJA PERIMETRAL CASA CLUB	HATO DEL MEDIO ABAJO	RD\$400,000.00		X				TERMINADA
6. ACERAS Y CONTENES	EL POCITO	RD\$2,000,000.00					X	
7. ACERAS Y CONTENES	GUAYUBIN	RD\$1,700,000.00					X	
8. CONSTRUCCION FUNERARIA	MARTIN GARCIA	RD\$700,000.00					X	
9. VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO	RANCHADERO	RD\$600,000.00					X	
10. ACERAS Y CONTENES	MANGÁ	RD\$600,000.00					X	
11. CONTINUACION CASA CLUB	LA PEÑA RANCHADERO	RD\$500,000.00					X	
12. ACERAS Y CONTENES	BOHIO VIEJO	RD\$500,000.00					X	
13. ACERAS Y CONTENES AREA DEL PLEY	JUAN GOMEZ	RD\$400,000.00					X	
TOTAL		RD\$9, 525,000.00						

Aracelis Pérez
ENCARGADO/A DEL PPM

28/4/2025
FECHA





ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / MARZO 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	30.77%
Obras en proceso	1	7.69%
Obras pendientes	8	61.54%
TOTAL	13	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$9, 525,000.00	RD\$2, 025,000.00	RD\$7, 500,000.00	21.25%