



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO ENERO / ABRIL 2025)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CONSTRUCCION DE DRENAJE	EL CAMPAMENTO	650,000.00	325,500.00			X		PROCESO
2. CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	BARRIO LINDO	550,000.00					X	PENDIENTE
3. REPARACION DE CAMINOS VECINALES	LA HORCA	300,000.00					X	PENDIENTE
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL		1,500,000.00	325,000.00					

Virgilio Cruz
FIRMA ALCALDÍA

13/05/2025
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2015**



Virgilio Clos

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2015:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	X	X
Obras en proceso	1	67
Obras pendientes	2	34
TOTAL	3	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
1,500,000.00	325,500.00	1,174,500.00	21.7%