

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,753,568.00	0.00	0.00	0.00	1,753,568.00	317,090.89	2,070,658.89	0.00	423,482.69	423,482.69	0.00	423,482.69	1,647,176.20
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	90.89	500,090.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,090.89
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN RANCHO ABAJO		2	168,692.00	0.00	0.00	0.00	168,692.00	0.00	168,692.00	0.00	33,063.63	33,063.63	0.00	33,063.63	135,628.37
01	0053			CONSTRUCCION DE PROTECCION DE TALUD EN LOS PUENTES		2	477,942.00	0.00	0.00	0.00	477,942.00	0.00	477,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,942.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTEN FRENTE Y DESPUES DE LA ESCUELA LA ZANJA		2	406,934.00	0.00	0.00	0.00	406,934.00	0.00	406,934.00	0.00	79,759.06	79,759.06	0.00	79,759.06	327,174.94
01	0055			CONSTRUCCION CABEZALES DE PUENTE EN HOYA EL RINCON		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0056			SEÑALIZACION DE TRANSITO DEL MUNICIPIO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0059			CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN VILLA ESTEVANIA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	317,000.00	0.00	310,660.00	310,660.00	0.00	310,660.00	6,340.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,040,737.00	0.00	0.00	0.00	2,040,737.00	0.00	2,040,737.00	0.00	109,127.00	109,127.00	0.00	109,127.00	1,931,610.00
02	0051			BACHEO EN EL MUNICIPIO		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,162.88	11,162.88	0.00	11,162.88	388,837.12
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,914.12	96,914.12	0.00	96,914.12	403,085.88
02	0053			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL PALO AMARILLO		2	361,499.00	0.00	0.00	0.00	361,499.00	0.00	361,499.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	360,449.00
02	0054			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL ENTRADA BARRIO DE PIEDRA		2	579,238.00	0.00	0.00	0.00	579,238.00	0.00	579,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,238.00
02	0055			REMDELACION ENTRADA FERNANDO VALERIO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA CANCHA DE LA JOYA LIGHT (APORTE).			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	150,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			807,042.00	0.00	0.00	0.00	807,042.00	100,000.00	907,042.00	0.00	31,408.40	31,408.40	0.00	31,408.40	875,633.60
07	0051			CONSTRUCCION UN BAÑO GUARDA RAYA		2	157,042.00	0.00	0.00	0.00	157,042.00	0.00	157,042.00	0.00	31,408.40	31,408.40	0.00	31,408.40	125,633.60
07	0052			CONTRUCCION CASA CLUB (INICIO) BARRIO DON PEDRO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
07	0053			CONSTRUCCION DE BAÑO EN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO(APORTE)		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
07	0054			CONSTRUCCION CASA CLUB LA GALETA (APORTE)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
08	0051			REPARACIÒN DE FUNERARIA EL FRAILE	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
08	0052			REPARACIÒN CLUB CULTURAL LA ZANJA	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
15				Construcción en Cementerios			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,628,928.38	5,628,928.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628,928.38
15	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO LOS RANCHOS	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
15	0052			CONSTRUCCION DE 150 BOCA DE NICO EN LOS CEMENTERIOS LOS RANCHOS, MONTE DE LA ZANJA Y CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,598.65	1,030,598.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,598.65
15	0053			CONSTRCCION DE VERJA PERIMETRAL Y CALLE INTERNA EN EL CEMENTERIO LOS RANCHOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,329.73	2,598,329.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,329.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7110**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Proyecto	Otra	Código SISP Geográfico	Denominación	Participación Modalidad de Contorno	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
15	0054		CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y CANALETA EN EL CEMENTERO MUNICIPAL SABANA IGLESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20			Reparación de Viviendas		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-268,500.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-268,500.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas		239,603.00	0.00	0.00	0.00	239,603.00	0.00	239,603.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	169,603.00	0.00	169,603.00
23	0051		ILUMINACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO	2	239,603.00	0.00	0.00	0.00	239,603.00	0.00	239,603.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	169,603.00	0.00	169,603.00
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		1,100,337.00	0.00	0.00	0.00	1,100,337.00	0.00	1,100,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,337.00
24	0051		CONSTRUCCION DE CANALETA Y PASO A DESNIVEL EN RANCHO ABAJO	2	300,337.00	0.00	0.00	0.00	300,337.00	0.00	300,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,337.00
24	0052		CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO (COMPRA DE TUBO PARA CONECTAR CON INAPA) EN LA ARCILLA	X 2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Total General RD\$					9,541,287.00	0.00	0.00	0.00	9,541,287.00	4,929,019.27	14,470,306.27	0.00	635,518.09	635,518.09	0.00	635,518.09	13,834,788.18		


Preparado por


Revisado por

