

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7101 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,738.39	43,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,738.39
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, BARRIO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,738.39	43,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,738.39
05				Construcción Instalaciones Recreativas			763,705.60	0.00	0.00	0.00	763,706.00	365,287.89	1,128,993.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,993.49
05	0051			CONSTRUCCION BOULEVARD CALLEJON FABIOLA, TIERRA PRIETA	X	2	763,705.60	0.00	0.00	0.00	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,705.60
05	0052			CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL, VILLA PROGRESO (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,918.92	311,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,918.92
05	0053			CONSTRUCCION PARQUE, EL OTRO LADO DEL RIO (PP2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.97	53,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.97
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			763,705.60	0.00	0.00	0.00	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,705.60
11	0051			CONSTRUCCION LETRERO BIENVENIDA, LOS BOLOS	X	2	763,705.60	0.00	0.00	0.00	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,705.60
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,827,411.20	0.00	0.00	0.00	1,827,412.00	14,419.31	1,841,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,830.51
23	0051			ELECTRIFICACION CAIMONI	X	2	763,705.60	0.00	0.00	0.00	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,705.60
23	0052			ELECTRIFICACION EL MOGOTE	X	2	763,705.60	0.00	0.00	0.00	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,705.60
23	0053			REMODELACION LUMINARIAS DEL BOULEVARD		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23	0054			ELECTRIFICACION E ILUMINACION, BUENOS AIRES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.31	14,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.31
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			763,705.60	0.00	0.00	0.00	763,706.00	668,286.58	1,431,992.58	0.00	633,574.14	633,574.14	0.00	633,574.14	798,418.04
25	0051			CANALIZACION DE CAÑADA DE MAI Y PASAMANO EN LOS CONTENES, EL CENTRO	X	2	763,705.60	0.00	0.00	0.00	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,705.60
25	0052			MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, LOS BOLOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,286.58	668,286.58	0.00	633,574.14	633,574.14	0.00	633,574.14	34,712.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7101 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							4,118,528.00	0.00	0.00	0.00	4,118,530.00	1,091,732.17	5,210,262.17	0.00	633,574.14	633,574.14	0.00	633,574.14	4,576,686.03

Felix Segura Cuevas
FELIX SEGURA CUEVAS

Preparado por



D/o Heli E. Soto F.
JEFRY PEREZ CARVAJAL

Revisado por



Maximo Florian Sierra
MAXIMO FLORIAN SIERRA

Aprobado por

