

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral					Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00
01	0051			PP - Construccion de contenes y acera residencial Karina	X	2	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
01	0052			PP - Cementar Callejón y el Callejón de la Iglesia arreglo de Badén sector el Naco	X	2	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
01	0053			PP - Canaleta para sacar el agua pluvial hasta la circunvalación sector guatapana	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0054			Segunda etapa de rótulos calles en todo D.M. villa sombrero	X	2	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0051			Reparación de conten y aceras dañado por raíces de árbol en la comunidad	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,667,000.00
03	0051			Construccion verja perimetral cementerio	X	2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
03	0052			Cambio de instalación. eléctrica de la cancha e iluminacion Pintura de la cancha.	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
03	0053			Construcción de verjado parque principal parte sur	X	2	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	292,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0051			Construccion de Bancos de hierro parque central 2da Etapa	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0051			Construccion de contenes y acera residencial Karina	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Totales Generales							3,925,000.00	0.00	0.00	0.00	3,925,000.00	0.00	3,925,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,922,000.00

MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DEP. CONTABILIDAD
Preparado Por

Revisado Por

JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL
Aprobado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Proyecto	Obra	Código SHIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00
01	0051			PP - Construcción de contenes y acera residencial Karina	X	2	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
01	0052			PP - Cementar Callejón y el Callejón de la Iglesia arreglo de Bacén sector el Naco	X	2	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
01	0053			PP - Cancheta para sacar el agua pluvial hasta la circunvalación sector guatapana	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0054			Segunda etapa de rótulos calles en todo D.M. villa sombrero	X	2	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0051			Reparación de contenes y aceras dañado por raíces de árbol en la comunidad	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,667,000.00
03	0051			Construcción verja perimetral cementerio	X	2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
03	0052			Cambio de instalación eléctrica de la cancha e iluminación Pintura de la cancha	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
03	0053			Construcción de verjado parque principal parte sur	X	2	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	292,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0051			Construcción de Bancos de hierro parque central 2da Etapa	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0051			Construcción de contenes y acera residencial Karina	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Totales Generales							3,925,000.00	0.00	0.00	0.00	3,925,000.00	0.00	3,925,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,922,000.00

Milvia Baez
MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DEP. CONTABILIDAD
Preparado Por

Aracela Peña Guo
Revisado Por

Juan Peña Mejía
DIRECTOR MUNICIPAL
Aprobado Por

