



## Ayuntamiento Municipal Villa Isabela

AYUNTAMIENTO PARA TODOS

RNC. No.405-00066-1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025  
(PERIODO 2024-2025) RENDICIÓN DE CUENTAS 2DO TRIMESTRE 2025

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuest o ejecutado	Termina da 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Inicial	
Terminación Grada del pley de Béisbol de la Comunidad de Dieguito.	Dieguito	\$1,140,000.00	\$489.295.00			x		2do Trimestre

FIRMA OMRP

SELLO AYUNTAMIENTO



**FECHA**

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2024-2025**

**I- Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje %</b>
<b>Obras Ejecutadas</b>	<b>0</b>	
<b>Obras en Proceso</b>	<b>1</b>	<b>43%</b>
<b>Obras Pendientes</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	

**Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo.**

<b>Fondo disponible</b>	<b>Fondo de disponibilidad Financiera RDS</b>	<b>Monto de la obras Ejecutadas y en proceso</b>	<b>Diferencia de la inversión Ejecutada y el FDF RDS</b>	<b>Porcentaje de ejecución%</b>
<b>RDS1,140,000.00</b>	<b>RDS1,140,000.00</b>	<b>RDS489,295.00</b>	<b>RDS 650,705.00</b>	<b>43%</b>