



AYUNTAMIENTO DE E LLANO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM AÑO 2025
PERIODO ENERO - MARZO 2025

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Construcción de Bulevar	Los Molinos	RD\$ 1,215,000.00	X				ESTA OBRA ESTA PRGRAMADA PARA INICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2025
2	Reparación Pley Municipal	Jóvenes deportista	RD\$ 85,000.00	x				ESTA OBRA ESTA PRGRAMADA PARA INICAR EN EL MES DE AGOSTO DEL 2025
5								
10								


FIRMA ALCALDE



30/03/2025
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO - MARZO 2025**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	00%
Obras en proceso	0	00%
Obras pendientes	2	100%
TOTAL	2	100%



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$1,300.000.00	RD\$00	RD\$ 00	00%

