



**AYUNTAMIENTO DE PEDRO SANTANA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM AÑO 2025**  
**PERIODO ENERO - JUNIO 2025**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Reparación de Camino Vecinal	Arroyo Grande	RD\$ 161,000.00				x	Obra terminada
2	Reparación de Camino Vecinal	Guayajayuco	RD\$ 200,000.00	x				En Proceso
5	Reparación de Camino Vecinal	La Yamaya	RD\$ 122,000.00	x				En Proceso
10								

FIRMA ALCALDE

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO - JUNIO 2025

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	33.3%
Obras en proceso	2	66.3%
Obras pendientes	0	00%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>



### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
<b>RD\$483.000.00</b>	<b>RD\$232,000.00</b>	<b>RD\$ 251,000.00</b>	<b>48%</b>