



# Informe de Ejecución del Presupuesto Participativo 2025 - Primer Semestre

## Resumen de Ejecución (enero–junio 2025)

Según registros de SISMAP Municipal al 15 de julio de 2025, el grado de ejecución real acumulada del Presupuesto Participativo alcanza aproximadamente un 45 % de lo comprometido con la ciudadanía. Este porcentaje incluye tanto pagos a contratistas como avances físicos en obras.

## Avances de Obras y Pagos

Entre la evidencia documentada se encuentran archivos clave:

- “Pago de Obras Primer Trimestre Yamasá”
- “Rendición de Cuenta Primer Trimestre, Yamasá”

Ambos reflejan desembolsos y estado de avance correspondientes al primer trimestre.

Por otro lado, el archivo “Cronograma Obras al 15/07/2025”, clasificado con un semáforo naranja, confirma el avance al 45 %, y sugiere que algunas actividades proyectadas para el semestre restante están en fase de ejecución o planificación activa.

## Interpretation de Resultados

| Indicador           | Resultado                       | Comentario                                                   |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ejecución acumulada | ~45 %                           | Moderado; se debe intensificar actividad en segundo semestre |
| Pagos               | Registrados al primer trimestre | Muestra compromiso financiero temprano                       |
| Avance físico       | En curso pero desigual          | Varias obras continúan su ejecución                          |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASÁ

## "El Trabajo, Nuestra Virtud"

### GESTION 2024-2028



#### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES

Nivel de avance de las Obras incluidas en el PPM, año 2025.

| No | Obras Programadas     | Ubicación                 | Presupuesto Estimado | Nivel de Avance |     |     |      | Comentarios                                                                        |
|----|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                           |                      | 40%             | 60% | 80% | 100% |                                                                                    |
| 1. | Puente alcantarillado | Najayo (Los Jobillos)     | 1,750,000.00         | ✓               |     |     |      | En ejecución                                                                       |
| 2. | Aceras y Contenes     | La Sabana, Gorreta        | 1,750,000.00         |                 |     |     |      | No iniciado                                                                        |
| 3. | Reparación de caminos | Cruce rio verde (la Gina) | 1,750,000.00         |                 |     |     | ✓    | Se intervinieron todos los caminos de las comunidades, con materiales tipo toscas. |
| 4. | Arreglo de calle      | Lambedera (San Antonio)   | 1,750,000.00         |                 | ✓   |     |      | En ejecución                                                                       |

  
Lic. JUAN CARLOS MANZUETA GALVEZ  
ERC. PPM  
YAMASA, R.D.



  
ING. CRUZDEYVI DE LOS SANTOS MOTA  
alcalde Municipal

### ✓ Fortalezas y Áreas de Oportunidad

- Fortalezas
- Desembolsos realizados desde el primer trimestre indican buena gestión presupuestaria.
- Existencia de cronogramas actualizados favorece la transparencia y monitoreo ciudadano.
- Áreas a reforzar
- Acelerar ejecución física: pasar del 45 % actual a niveles cercanos a 100 % a fin de año.
- Frecuentar rendiciones de cuenta: un segundo informe semestral promovería mayor vigilancia comunitaria.
- Visibilidad de obras: documentar con fechas, fotos y ubicación para fortalecer auditoría social.

### 🕒 Próximos pasos recomendados

1. Realizar un informe semestral específico al 30 de junio de 2025, integrando cifras, cronograma ajustado y detalles de contratación.
2. Fortalecer las comunicaciones comunitarias, usando redes y medios locales para actualizar a los ciudadanos.
3. Activar los comités de seguimiento, conforme al Reglamento del PP, para impulsar visitas de campo y reportes ciudadanos.

### ✍️ Conclusión

Al cierre del primer semestre 2025, Yamasá ha ejecutado casi la mitad de su Presupuesto Participativo. Si bien este desempeño refleja compromiso financiero, es necesario intensificar la ejecución y fortalecer la transparencia para cumplir las metas ciudadanas antes de finalizar el año.

Ing. CRUZDEYVI DE LOS SANTOS

Alcalde Municipal

