




JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
RENDICIÓN DE CUENTAS PPM – PRIMER SEMESTRE:

ENERO - JUNIO 2025

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	mas 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1 CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES	LOS GUANDULES NUEVOS	1,000,000.00	1,000,000.00	x				Terminada
2 CONSTRUCCION DE CONTENES	SAN RAMON	1,000,000.00	450,000.00			x		En Proceso
3 CONSTRUCCION DE ENVERJADO PLAY	NUEVO AMANECER	1,000,000.00	-				x	SIN INICIAL
4 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE EN HORMIGON	SAN ANTONIO	1,000,000.00	-				x	SIN INICIAL
<b>TOTAL</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>1,450,000.00</b>					

  
FERMIN ROJAS NOESI  
DIRECTOS DE LA JUNTA

30/06/2025

FECHA





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025  
(PERIODO ENERO / JUNIO 2025)

**1 Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2025**

Estado de situación de la obra	198000	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	991000	20.0%
Obras en Proceso	1	25.0%
Obras pendientes	396000	25.0%

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

31/03/2025

Fondo de Disponibilidad	30/06/2025	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 4,000,000.00	RD\$ 1,450,000.00	RD\$ 2,550,000.00	36.25%

FERMIN ROJAS NOESI  
DIRECTOS DE LA JUNTA

**30/06/2025**

FECHA