



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BÁNICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO ABRIL / JUNIO 2025)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción e Instalación Busto de Juan Pablo Duarte	Calle Duarte	RD\$231,095.00	RD\$231,095.00		✓			EN RETOQUES FINALES
2. Construcción de Parador Fotográfico	Las Cañitas	RD\$1, 529,099.00					✓	SIN INICIAL
3. Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal	Tabacal	RD\$874,828.00				✓		EN PROCESO DE LICITACIÓN
TOTAL		RD\$2,635, 022.00						

el Mari S. García P.
FIRMA ALCADÍA

25/6/25
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2025**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	
Obras en proceso	2	80%
Obras pendientes	1	
TOTAL	3	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$2.635, 022.00	RD\$231,095.00	RDS2,403,927.00	8.8%

