




PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

REPORTE TRIMESTRAL AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LO COMPROMETIDO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ABRIL – JUNIO 2025

| NO. | DESCRIPCIÓN DE OBRA | UBICACIÓN | PRESUPUESTO ESTIMADO | NIVEL DE AVANCE | | | | COMENTARIO |
|-----|--|------------|----------------------|-----------------|---------|---------|----------|------------|
| | | | | +/- 40% | +/- 60% | +/- 80% | +/- 100% | |
| 1 | Construcción de Parque La Bombita | La Bombita | 11,000,000.00 | | X | | | En proceso |
| 2 | Construcción de Parque Infantil Resolí | Resolí | 3,500,000.00 | | | X | | En proceso |
| 3 | Construcción de Contenes | Bloque I | 625,000.00 | X | | | | PENDIENTE |
| 4 | Construcción de Contenes | Bloque II | 625,000.00 | X | | | | PENDIENTE |
| 5 | Construcción de Contenes | Bloque III | 625,000.00 | X | | | | PENDIENTE |
| 6 | Construcción de Contenes | Bloque IV | 625,000.00 | X | | | | PENDIENTE |
| 7 | Construcción de Badenes | Bloque I | 500,000.00 | X | | | | PENDIENTE |
| 8 | Construcción de Badenes | Bloque II | 1,500,000.00 | X | | | | PENDIENTE |
| 9 | Construcción de Badenes | Bloque III | 1,500,000.00 | X | | | | PENDIENTE |
| 10 | Construcción de Badenes | Bloque IV | 1,500,000.00 | X | | | | PENDIENTE |

Ing. Rafael Hidalgo Fernández
Alcalde



Av. Juan Pablo Duarte esq. Colón no. 1, Centro de la Ciudad, Azua, Rep. Dom.
Tel. (809) 521 1684 | www.ayuntamientodeazua.gob.do