



AYUNTAMIENTO DE NAGUA
ALCALDIA MUNICIPAL
"Por una ciudad moderna"

alcaldiamunicipalnagua@gmail.com

[C/ 27 de Febrero No.28, Nagua, Rep. Dom.](#)

[809-584- 1198 / 809-584-1625 / 809-584-3858](#)

[RNC-410-000015](#)

Informe de Ejecución del Presupuesto Participativo 2025- Primer Semestre.

Resumen de Ejecución (enero–junio 2025)

Según los registros actualizados del SISMAP Municipal al 23 de julio de 2025, el Ayuntamiento de Nagua presenta un grado de ejecución real acumulada del Presupuesto Participativo que alcanza aproximadamente un 32.2 % de los compromisos asumidos con la ciudadanía. Este indicador refleja tanto los pagos efectuados a contratistas como los avances físicos verificados en las obras priorizadas a través del proceso participativo.

Avances de Obras y Pagos.

Entre la evidencia documental que sustenta el nivel de ejecución del Presupuesto Participativo en el municipio de Nagua, se destacan dos archivos fundamentales:

- *"Pago de Obras – Primer Trimestre del Municipio de Nagua"*
- *"Rendición de Cuentas – Primer Trimestre"*

Ambos documentos detallan los desembolsos realizados y el estado de avance físico de las obras correspondientes al primer trimestre del año 2025. Estos registros constituyen soporte clave en la trazabilidad del cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del Presupuesto Participativo.

Interpretacion de Resultados

Indicador	Resultado	Comentario
Ejecución acumulada	~32.2 %	Moderado; Es recomendable priorizar el inicio de las obras restantes.
Pagos	Registrados al primer trimestre	Muestra compromiso financiero temprano
Avance físico	En curso, pero desigual	Avanzar con las construcciones faltantes.

Presupuesto participativo Municipal y obras generales.

Nivel de avance de las obras incluidas en el PPM, año 2025.

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto	Nivel de avance					Comentario
				100%	95%	80%	50%	Sin inicial	
1	Construcción de Centro Comunal	Buenos Aires II	\$ 1,429,228.68	✓					Ejecutado
2	Construcción de canaleta	Soldado Arriba	\$ 541,858.94	✓					Ejecutado
3	Reparación de local de la junta de vecinos	Los Cacaitos	\$ 808,142.10		✓				Falta colocación de Puertas, ventanas y pintura
4	Arreglo de callejones	Rio Mar	\$ 857,509.25					✓	No iniciado
5	Construcción de puente	Los Maestros	\$ 765,105.68					✓	No iniciado
6	Construcción de almacén de agua	Cruce de la Ciruela	\$ 1,319,864.93					✓	No iniciado
7	Construcción de plato de capilla	Buenos Aires I	\$ 1,068,556.95					✓	No iniciado
8	Construcción de capilla	Roberto Fermin	\$ 960,779.14					✓	No iniciado
9	Construcción de iglesia	Sabaneta	\$ 928,343.16					✓	No iniciado

Alfredo R. Peralta Ventura

Alcalde municipal de Nagua



Lic. Adriano Villa

Enc. PPM



Fortaleza

Trazabilidad y gestión documental eficiente:

La existencia de reportes actualizados, como el “Pago de Obras” y la “Rendición de Cuentas” del primer trimestre, evidencia una gestión organizada y transparente del Presupuesto Participativo, con herramientas de seguimiento como el cronograma de obras que permiten monitoreo efectivo del avance.

Área de Oportunidad

Aceleración de la ejecución y mejora operativa:

Con un avance acumulado del 32.2 %, es necesario reforzar la planificación, los procesos de contratación y supervisión técnica para dinamizar la ejecución en el segundo semestre y cumplir oportunamente los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Pasos a recomendar


1. **Agilizar los procesos administrativos y contractuales** para aumentar el ritmo de ejecución en el segundo semestre.
2. **Fortalecer la supervisión técnica de las obras** para garantizar cumplimiento en tiempo y calidad.
3. **Mejorar la coordinación interdepartamental** (finanzas, obras públicas y participación ciudadana) para una ejecución más eficiente.
4. **Actualizar periódicamente el cronograma de obras** para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.
5. **Mantener y reforzar la transparencia documental** a través de informes trimestrales accesibles y verificables.

Conclusión

La ejecución acumulada del 32.2 % del Presupuesto Participativo al cierre del primer semestre de 2025 evidencia un avance relevante en términos de control, documentación y cumplimiento parcial de los compromisos comunitarios.

Este resultado pone de manifiesto la consolidación de prácticas institucionales orientadas a la transparencia y la trazabilidad, pero al mismo tiempo señala la necesidad de **reforzar los procesos operativos, técnicos y de planificación**, a fin de acelerar la implementación durante el segundo semestre.

Cumplir con los objetivos trazados dependerá de una acción más coordinada y eficiente que permita transformar las proyecciones en resultados tangibles para la ciudadanía.


Lic. Adriano Villa.

Enc. PPM

