

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2025


CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7035
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
00				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			24,850,000.00	0.00	0.00	0.00	24,850,000.00	40,297,271.36	65,147,271.36	8,817,535.96	12,339,068.93	21,156,604.89	0.00	21,156,604.89	43,990,666.47
00	0051			FOMISAR - EMBELLECIMIENTO DE LA CALLE PACO SAMIÑON Y PARADA INTELIGENTE PARA ESTUDIANTE	X	2	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
00	0051			FOMISAR - REPARACION DE CAMINO VECINAL SIERRA PRIETA SECTOR EL PUENTE	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
00	0051			REM. FOMISAR - SANEAMIENTO DE CAÑADA SEMO Y CONST. BULEVA LA PIÑA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904,737.25	5,904,737.25	0.00	4,477,537.44	4,477,537.44	0.00	4,477,537.44	1,427,199.81
00	0052			FOMISAR - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR CARA SUCIA	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
00	0052			FOMISAR - ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINALES EN EL SECTOR SIERRA PRIETA - COMEDERO Y PATRIA NUEVA	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
00	0052			REM. FOMISAR - CONSTRUCCION DEL DESAGUE PLUVIAL CENTRO DE LA CIUDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
00	0053			FOMISAR - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR LA ALTAGRACIA	X	2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
00	0053			REM. FOMISAR - RELLENO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES EN EL SECTOR DIOS ES AMOR		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,165.25	834,165.25	449,985.25	384,180.00	834,165.25	0.00	834,165.25	0.00
00	0054			FOMISAR - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR LA UNION	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
00	0054			REM.FOMISAR - REPARACION DEL CAMINO SIERRA PRIETA		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,689.51	1,486,689.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,689.51
00	0055			FOMISAR - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR LA PIEDRA	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
00	0056			FOMISAR - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL RESIDENCIAL AURORA	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
00	0057			FOMISAR - CONSTRUCCION DE BADENES EN FANTINO.	X	2	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
00	0068			REM. FOMISAR - CONSTRUCCION DE CONTENES SALIDA (FRENTE AL CENTRO DIANOSTICO Y ESCUELA)		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,431.28	1,071,431.28	1,071,161.28	0.00	1,071,161.28	0.00	1,071,161.28	270.00
00	0069			REM. FOMISAR - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,554.94	1,725,554.94	800,000.00	925,554.94	1,725,554.94	0.00	1,725,554.94	0.00
00	0070			REM. FOMISAR - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS MANGOS (LA PAJA)		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,732.86	1,497,732.86	1,445,603.92	0.00	1,445,603.92	0.00	1,445,603.92	52,128.94
00	0071			REM. FOMISAR - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CAO BAL		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,961.20	1,473,961.20	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	23,961.20
00	0072			REM. FOMISAR - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES GIMAARRIBA		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,349,582.99	2,349,582.99	0.00	2,349,582.99	2,650,417.01
00	0073			REM. FOMISAR - CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL SEMO		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
00	0074			REM. FOMISAR - SEGUNDA ETAPA DE LA CIRCUNVALACION		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,451,019.11	6,451,019.11	3,600,785.51	2,850,233.60	6,451,019.11	0.00	6,451,019.11	0.00
00	0075			REM. FOMISAR - CONSTRUCCION DEL PASEO ESTUDIAN TIL		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
00	0077			RES. FOMISAR - SEGUNDA ETAPA DE LA CIRCUNVALACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,979.96	1,351,979.96	0.00	1,351,979.96	1,351,979.96	0.00	1,351,979.96	0.00
02				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	7,807,250.39	3,770,692.33	11,577,942.72	770,692.33	0.00	770,692.33	0.00	770,692.33	10,807,250.39

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2025


CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7035
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
02	0051			FOMISAR - MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0051			FOMISAR - REMOZAMIENTO CANCHA SECTOR PIÑA VIEJA			0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
02	0051			FOMISAR - TERMINACION CLUB CULTURAL LA UNICION - SECTOR PICOTEO			0.00	0.00	0.00	0.00	907,250.39	0.00	907,250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,250.39
02	0052			FOMISAR - CONSTRUCCION CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0052			REM. FOMISAR - REMOZAMIENTO DEL PLEY DE BEISBOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	0052			REST - MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,692.33	770,692.33	770,692.33	0.00	770,692.33	0.00	770,692.33	0.00
02	0053			FOMISAR - CONSTRUCCION DE GRADA CANCHA HAYO MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	2,682,243.48	11,182,243.48	1,664,520.26	875,234.82	2,539,755.08	0.00	2,539,755.08	8,642,488.40
03	0051			FOMISAR - CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
03	0051			FOMISAR - CONSTRUCCION PARQUE EN HATO MAYOR - SECTOR LA LAJA			0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0051			REM. FOMISAR - TERMINACION PLAZA CIVICA COMUNITARIA CAO BAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,008.66	1,117,008.66	974,520.26	0.00	974,520.26	0.00	974,520.26	142,488.40
03	0052			REM. FOMISAR - CONST. DEL PARQUE RECREATIVO LOS MANGOS (SAN MIGUEL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,234.82	1,565,234.82	690,000.00	875,234.82	1,565,234.82	0.00	1,565,234.82	0.00
Totales Generales							24,850,000.00	0.00	0.00	0.00	41,157,250.39	46,750,207.17	87,907,457.56	11,252,748.55	13,214,303.75	24,467,052.30	0.00	24,467,052.30	63,440,405.26


ISAMEL MARGARITA JAVIER MARTE
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
Preparado Por



JUDELISSA RODRIGUEZ BRITO
CONTRALOR
Revisado Por



DAMIAN RAFAEL NUÑEZ ADAMES
ALCALDE
Aprobado Por
