



**AYUNTAMIENTO PEDRO SANTANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025**

PERIODO ABRIL – JUNIO 2025

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	Reparación de caminos vecinales	Guayajayuco	200,000.00		x			En ejecución
2	Reparación de caminos vecinales	Las Yamaya	122.000.00			x		En ejecución
3	Reparación de caminos vecinales	Arroyo Grande	161,000.00			x		En ejecución
4								
5								
6								


FIRMA ALCALDE


FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	3	50%
Obras pendientes	0	0
TOTAL	3	50%



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
483,000.00	282,000.00	201,000.00	6%