

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7|0|9|7

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	413,974.38	2,363,974.38	44,500.00	1,215,920.44	1,260,420.44	0.00	1,260,420.44	1,103,553.94
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - CALLEJON A SECTOR DE CAMBOYA	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	44,500.00	172,467.02	216,967.02	0.00	216,967.02	183,032.98
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - CALLEJON B SECTOR DE CAMBOYA	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	169,000.00
11	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - CALLEJON AYADY SECTOR LOS JOBOS	0		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0054		TERMINACION DE CALLE HILDA - SECTOR EL HIGUERO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0055		TERMINACION DE CALLE SOFIA - SECTOR HIGUERO	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - EL CARRIZAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0057		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECCION DE CARRIZAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,974.38	1,013,974.38	0.00	1,012,453.42	1,012,453.42	0.00	1,012,453.42	1,520.96
			Proyecto 02			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0051		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO - CALLE DARIO CARRIZAL	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0052		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO - CALLE ALTO MAJAGUAL	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 03			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-200,000.00	1,200,000.00	0.00	172,077.00	172,077.00	0.00	172,077.00	1,027,923.00
11	0051		INICIO DE CONSTRUCCION CANCHA - SECCION CARRIZAL	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	172,077.00	172,077.00	0.00	172,077.00	1,027,923.00
11	0052		INICIO CONSTRUCCION CANCHA MAJAGUAL	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,225.99	2,810,225.99	0.00	2,810,225.99	2,810,225.99	0.00	2,810,225.99	0.00
11	0051		TERMINACION CANCHA DE BASKETBALL MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,225.99	2,810,225.99	0.00	2,810,225.99	2,810,225.99	0.00	2,810,225.99	0.00
			Proyecto 06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,715.54	62,715.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,715.54
11	0051		PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL (FONDO COHESION)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,715.54	62,715.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,715.54
			Proyecto 08			1,765,000.00	0.00	0.00	0.00	1,765,000.00	-265,000.00	1,500,000.00	369,180.00	752,000.00	1,121,180.00	0.00	1,121,180.00	378,820.00
11	0051		RECONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL - SECCION DE MAJAGUAL	1		1,765,000.00	0.00	0.00	0.00	1,765,000.00	-265,000.00	1,500,000.00	369,180.00	752,000.00	1,121,180.00	0.00	1,121,180.00	378,820.00
			Proyecto 17			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051		CONSTRUCCION DE CASILLA MERCADO CARRIZAL	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7097

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0052		CONSTRUCCION DE CASILLA MERCADO MAJAGUAL	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 25			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11	0051		TERMINACION DE ENCACHE CANALETA DETRAS DEL HOSPITAL	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
TOTAL GENERAL						7,215,000.00	0.00	0.00	0.00	7,215,000.00	2,221,915.91	9,436,915.91	413,680.00	4,950,223.43	5,363,903.43	0.00	5,363,903.43	4,073,012.48


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

