



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL				7143	CUENTA BANCARIA No. 060-201013-6				NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO INVERSION				% ley		40%				
PROYECTO	Obras	CODIGO CNP	UBICACIÓN GEOGRAFICA	Denominación	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO DEVENGADO AÑO ANTERIOR	PAGADO AÑO ANTERIOR	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDA AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	PAGADO TRIMETRES ANTERIORES	PAGADO EN EL MES	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 8 - 19
02				REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACIÓN							-					-			
	0051			REPARACION DE CAMINO			300,000.00			-	300,000.00		300,000.00		47,950.00	47,950.00		47,950.00	252,050.00
20				REPARACION DE VIVIENDA							-		-			-		-	-
	0051			REPARACION DE VIVIENDA			75,000.00			-	75,000.00		75,000.00	46,200.00		46,200.00		46,200.00	28,800.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas							-		-						
	0053			REMOSAMIENTO PLAY DE SOFTBALL(CENTRO CIUDAD)	01	X	1,000,000.00			-	1,000,000.00		1,000,000.00	243,525.03		243,525.03		243,525.03	756,474.97
	0054			CONSTRUCCION 3RA. ETAPA CERCADO PLAY (MANANT.)	01	X	300,000.00				300,000.00		300,000.00	296,211.63		296,211.63		296,211.63	
06				REPARACION INSTALACIONES RECREATIVA							-		-						
	0053			INSTALACION DE JUEGO INFANTIL(VILLA VASQUEZ)	01	X	78,000.00			-	78,000.00		78,000.00	78,000.00		78,000.00		78,000.00	-
TOTAL GENERAL							1,753,000.00			-	1,753,000.00	-	1,753,000.00	663,936.66	47,950.00	711,886.66		711,886.66	1,037,324.97



SR. JENRRY ALBERTO CASTRO GUERRERZ

Preparado por



LICDA. FELICIA ROSARIO CONTRERAS

Revisado Por



LICDA. WENDHOLY M. GONZALEZ CUEVAS DE V.

Aprobado por