



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2025
(RD 102,798,892)

Rendición de cuentas Segundo trimestre



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.Reconstrucción de 800 Mt2 de Aceras y 800 MI en el Sector Los Maestros 3era y 4ta etapa (PP).	Los Maestros 3era y 4ta etapa	\$3,939,391.00						Pendiente
2. Construcción de 506 Mt2 de Aceras y 506 MI de Contenes en el Sector los Jardines 2da Etapa (P.P)	Jardines 2da Etapa	\$2,662,192.00						Pendiente
3.Construcción de 700Mt2 de Aceras y 700 MI de Contenes en el Sector Juan Bosch de Vista al Valle (P.P)	Vista al Valle	\$3,653,376.00						Pendiente
4.Construcción de 500Mt2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad de Madeja Adentro (PP.)	Madeja Adentro	\$2,789,242.00						Pendiente
5.Construcción de 413.32Mt2 de Aceras y 418.50 MI de Contenes sector Espínola 1era Etapa (PP.)	Espínola 1era Etapa	\$2,232,307.00						Pendiente
6.Reconstrucción de 488.82 Mt2 de Aceras y 530 MI de Contenes Urb. Cordero Tejada (PP.)	Urb. Cordero Tejada	\$2,376,746.00						Pendiente
7. Construcción de 777 Mt2 de Aceras y 777 MI de Contenes Sector Villa Linda (PP.)	Villa Linda	\$3,978,921.00						Pendiente
8. Construcción de 487.50 Mt2 de Aceras y 587.50 MI de Contenes Sector Praderas de Getsemaní (PP.)	Getsemaní	\$2,669,970.00	\$400,495.50			15%		En ejecución
9. Reconstrucción de 287.22 Mt2 de Aceras y 301 MI de Contenes Sector Ensanche Águila (PP.)	Ensanche Águila	\$1,548,756.00						Pendiente
10. Reconstrucción de 800 Mt2 de Aceras y 800MI de Contenes Sector Mamá Tingo 1era etapa. (PP.)	Mamá Tingo 1era etapa	\$4,186,848.00						Pendiente
11. Reconstrucción de 444.36 Mt2 de Aceras y 501. MI de Contenes Sector Figueroa (PP.)	Figueroa	\$2,391,956.00						Pendiente
12. Construcción de 446.86Mt2 de Aceras y 625 MI de Contenes Sector Villa Faro (PP.)	Villa Faro	\$2,553,728.00						Pendiente

13. Construcción de 800 Mt2 de Aceras y 800 MI de Contenes en el Sector Manhattan, Vista al Valle (PP)	\$4,186,848.00	Manhattan, Vista al Valle						Pendiente
14. Construcción de 375 Mt2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad la Sequía (PP)	\$2,224,191.00	la Sequía						Pendiente
15. Reconstrucción de 383.01 Mt2 de Aceras y 436.90 MI de Contenes en la Comunidad de Getsemaní (PP.)	\$2,047,209.00	Getsemaní						Pendiente
16. Afimado 4,500 Mt2 en el Sector los Jardines Primera Etapa (PP.) R	\$3,363,031.00	Jardines Primera Etapa	\$667,206.20			20%		En ejecución
17. Afimado 4,500 Mt2 en el Sector Jesús de Nazaret (PP.)	\$2,851,936.00	Jesús de Nazaret	\$570,387.20			20%		En ejecución
18. Afimado 1,500 Mt2 en el Sector Barrio Lindo Madeja (PP.)	\$1,286,513.00	Barrio Lindo Madeja	\$257,302.06			20%		En ejecución
19. Afimado 4,406.22 Mt2 en la Urbanización las Colinas (PP.).	\$2,449,378.00	Urbanización las Colinas	\$489,875.60			20%		En ejecución
20. Construcción de un Medio Baño en la Capilla Jesús Resucitado en el Sector el Capacito (PP.).	\$471,990.00	El Capacito	\$136,293.75			15%		En ejecución
21. Construcción de una Verja Perimetral y Construcción de una Cocina en el Centro. Hatillo San Diego.	\$2,983,784.00	Hatillo San Diego.						Pendiente
22. Reconstrucción de Tres Badenes en el Sector Caonabo Primera Etapa (PP.).	\$508,463.00	Caonabo Primera Etapa	\$76,269.45			15%		En ejecución
23. Remozamiento del Club San Juan en la Calle Primera, Esquina Calle Cuatro del Sector Ugamba (PP.).	\$864,207.00	Ugamba	\$129,631.05			15%		En ejecución
24. Remodelación del Centro Comunal las Mercedes en el Sector Figueroa (PP.)	\$1,580,057.00	Figueroa						Pendiente
25. Construcción de una Verja perimetral en Malla Ciclónica de una Cancha en el sector Vista Linda (PP.).	\$1,594,574.00	Vista Linda	\$239,186.10			15%		En ejecución

38. Construcción de 814.95 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en el Sector Salvador Then y Then Tercera Etapa (pp).	\$2,150,138.00	Salvador Then y Then Tercera Etapa							Pendiente
39. Construcción de 538.89 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Comunidad la Hatillo Centro (pp).	\$1,832,592.00	la Hatillo Centro							Pendiente
40. Construcción de 1,461.13 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Calle Pedro Henrique Urefia, C/ Respaldo San Juan, C/Unidad y Amor del Sector Gregorio Luperón 2DA Etapa(pp).	\$4,059,847.00	Gregorio Luperón 2DA Etapa							Pendiente
41. Construcción de 1,003.03 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Comunidad de Bijao Adentro (pp).	\$2,794,093.00	Bijao Adentro							Pendiente
42. Construcción de 775.07 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en el Callejón el Bolsillo y el Callejón del Boulevard en la Comunidad de Bijao Afuera (pp).	\$2,270,846.00	Bijao Afuera (pp).							Pendiente
Total:	\$RD 102,798,892								

Ant 31

Lic. Antonio Díaz paulino

19/8/2025

Alcalde Municipal

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO