

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7046** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Hostos**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			362,122.00	0.00	0.00	0.00	362,122.00	0.00	362,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,122.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LA GALLERA-DAVID	X	1	362,122.00	0.00	0.00	0.00	362,122.00	0.00	362,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,122.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			462,122.00	0.00	0.00	0.00	462,122.00	0.00	462,122.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	408,122.00
02	0051			REPARACION DE CALLES SABANA DE LA CEIBA	X	1	362,122.00	0.00	0.00	0.00	362,122.00	0.00	362,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,122.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	46,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	637,615.03	2,137,615.03	0.00	1,137,615.03	1,137,615.03	0.00	1,137,615.03	1,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE LA ISLETA		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL DE PLAY (OBRA DE AÑO ANTERIOR)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,615.03	637,615.03	0.00	637,615.03	637,615.03	0.00	637,615.03	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			502,123.00	0.00	0.00	0.00	502,123.00	0.00	502,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,123.00
07	0051			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ACICATE ABAJO 1era ETAPA PPM	X	1	362,123.00	0.00	0.00	0.00	362,123.00	0.00	362,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,123.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ACICATE ABAJO 1era ETAPA		1	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			724,322.00	0.00	0.00	0.00	724,322.00	0.00	724,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,322.00
08	0051			REPARACION DE IGLESIA DE LOS JAVIELES (TERMINACION)	X	1	362,122.00	0.00	0.00	0.00	362,122.00	0.00	362,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,122.00
08	0052			REPARACION DE IGLESIA LOS JAVIELES (TECHADO)		1	362,200.00	0.00	0.00	0.00	362,200.00	0.00	362,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,200.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7046**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Hostos**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
24	0051			CONSTRUCCION DE SANJA PARA DRENAJE EN EL SECTOR EL PLAY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
Total General RD\$							3,550,689.00	0.00	0.00	0.00	3,550,689.00	862,615.03	4,413,304.03	225,000.00	1,191,615.03	1,416,615.03	0.00	1,416,615.03	2,996,689.00

FNPF
Preparado por



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por

