

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7038 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,550,936.00	0.00	0.00	0.00	2,550,936.00	-842,000.00	1,708,936.00	256,000.00	848,000.00	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	604,936.00
01	0051			ACERAS Y CONETENES EN GASPAR HERNANDEZ		1	1,107,546.00	0.00	0.00	0.00	1,107,546.00	0.00	1,107,546.00	256,000.00	848,000.00	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	3,546.00
01	0052			VIA DE ACCESO ALTERNA DESDE ZONA DEPORTIVA HASTA KM1(PASO DE MAGANTE)		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-842,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
01	0053			ACERA DEL LICEO AL CLUB, BEJUCO BLANCO PP	X	1	443,390.00	0.00	0.00	0.00	443,390.00	0.00	443,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,390.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,361,557.00	0.00	0.00	0.00	1,361,557.00	4,996,337.00	6,357,894.00	0.00	1,390,803.04	1,390,803.04	0.00	1,390,803.04	4,967,090.96
02	0051			ARREGLO DE CAMINO DE LOS GINO EN MATA DE GUANÁBANO PP	X	1	491,200.00	0.00	0.00	0.00	491,200.00	0.00	491,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,200.00
02	0052			MEJORA EN LAS CALLES DEL CAIMÁN PP	X	1	870,357.00	0.00	0.00	0.00	870,357.00	0.00	870,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,357.00
02	0053			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996,337.00	4,996,337.00	0.00	1,390,803.04	1,390,803.04	0.00	1,390,803.04	3,605,533.96
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,157,542.00	0.00	0.00	0.00	1,157,542.00	0.00	1,157,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,542.00
03	0051			CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA EN OJO DE AGUA PP	X	1	578,771.00	0.00	0.00	0.00	578,771.00	0.00	578,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,771.00
03	0052			CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA EN EL CATEY PP	X	1	578,771.00	0.00	0.00	0.00	578,771.00	0.00	578,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,771.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
07	0051			TERMINACION FUNERARIA		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00	130,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	240,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00	130,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	240,000.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00	223,990.00	223,990.00	0.00	223,990.00	460,010.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00	223,990.00	223,990.00	0.00	223,990.00	460,010.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7038 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,250.00	1,698,250.00	0.00	1,697,280.00	1,697,280.00	0.00	1,697,280.00	970.00
22	0051			REPARACION DE ALCANTARILLAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,250.00	1,698,250.00	0.00	1,697,280.00	1,697,280.00	0.00	1,697,280.00	970.00
Total General RD\$							6,070,035.00	0.00	0.00	0.00	6,070,035.00	5,986,587.00	12,056,622.00	336,000.00	4,290,073.04	4,626,073.04	0.00	4,626,073.04	7,430,548.96

Michelly Surun P.
MICHELLY SURUN

Preparado por



Juan Manuel Guasa Peralta
JUAN MANUEL GUABA

Revisado por



Abelito Surin
ABELITO SURIEL
Aprobado por

