



Sosúa
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO DE SOSUA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025
PERIODO ABRIL-JUNIO 2025**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
			0%	50%	80%	100%	
CONSTRUCCION DE ENCACHE DE MARANATA	EN LA COMUNIDAD DE MARANATHA	1,638,210.00 +591,981.36				X	COMPLETADA 100% TUVO UN ADICIONAL DE 75 METROS DE ENCACHE EN LA CACAÑADA
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA PICHINGA	EN LA COMUNIDAD DE LA PICHINGA	1,895,565.00		X			PRIMER PICASO 15-10--2025
CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN VILLA PROGRESO	EN LA COMUNIDAD DE VILLA PROGRESO	1,638,210.00		X			PRIMER PICASO 15-10--2025


FIRMA ALCALDE



03/10/2025
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO- ABRIL

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	2	50%
Obras pendientes	0	100%
TOTAL	3	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto en ejecución de las obras a ejecutar RD\$	Diferencia de Inversión Sin ejecutar el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
4,202,633.00	2,230,191.36	2,054,1936.26	1 al 50