



JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Prov. Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410RNC.430055271,
CORREO ELECTRONICO: juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

08 de octubre
del año 2025


Señores:
Comité de Seguimiento del
Presupuesto Participativo 2025.
Sus manos.

Distinguidos señores:

Cortésmente después de saludarle, les hacemos de conocimiento que las obras del presupuesto participativo: **(a)** Construcción de aceras y contenes en el Karina ejecutado 100%, **(b)** Badén y remozamiento del callejón Parque El Naco, ejecutada en 100%, **(c)** Contenes y aceras hasta llegar a la circunvalación, Barrio Guatapaná, pendiente a ejecutar mes de noviembre. Dando continuidad a los trabajos de los sectores ganadores.

Muy atentamente,


Lic. Juan Peña
Director





JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Prov. Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410RNC.430055271,
CORREO ELECTRONICO: juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.


1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	2	67%
OBRAS EN PROCESO	0	0%
OBRAS PENDIENTES	1	33%

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE LAS OBRAS Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

FONDO DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO EJECUTADO	DIFERENCLA PORCENTAJE DE INVERSIONEJECUCION EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCION
RDS	RDS	RDS	%
1,500,000.00	1,100,000.00	400,000.00	67%


Lic. Juan Peña
Director





JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Provincia, Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410


RNC.430055271,

CORREO ELECTRONICO : juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO DEL AÑO 2025

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SITUACIÓN	PORCENTAJE
1	Construcción de contenes	El Karina	550,000.00	550,000.00	Ejecutada	100%
2	Badén y Remozamiento de callejón del parque	Barrio Naco	550,000.00	550,000.00	Ejecutada	100%
3	Construcción aceras y contenes hasta la circunvalación	Barrio Guatapaná	400,000.00	0	Pendiente	0%


Lic. Juan Peña
Director



FECHA

08/10/2025