



REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Mella

RNC: 4-17-000243

Presupuesto Participativo Municipal 2025 (Julio-Septiembre)

Nivel de Avance de las Obras Incluidas para el Año 2025

Periodo Julio-Septiembre 2025

Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de alcance					
		Presupuesto estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada %	Más de 80%	Menos de 50%	Sin inicial	Comentario	
Construcción Cancha y Remozamiento Play	Angostura	\$ 402,076.00	402,076.00	X				Finalizada	
Electrificación Calles, Brisas del Canal	Mella (Q Arriba-Brisas del Canal)	\$ 545,004.00	512,991.9	X				Finalizando	
Electrificación calles, Q Abajo-Oliva Mancebo	Q abajo-(Barrio Nuevo-Villa Progreso)	\$ 853,214.00	845,651.62	X				Finalizada	

C/ Juan Matos #33, Mella, Independencia, R.D. • www.ayuntamientomella.gob.do
 • Tel: 809-352-4353 E-mail: ayuntamientodemella@gmail.com / ayuntamientodemella@hotmail.com

    @ayuntamientodemella





REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Mella

RNC: 4-17-000243



Construcción Centro Comunal	Paraje El Progreso	\$ 283, 123.00	\$283,123.00				x	Pendiente de ejecución
Total		\$ 2, 083,417.00	1,675,354.52					

Análisis de ejecución del Presupuesto Participativo Tercer Trimestre Julio-Septiembre 2025

Balance Consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	2	59.9%
Obras en Proceso	1	24.6%
Obras en Pendientes	1	15.5%
Total:	4	100%

C/ Juan Matos #33, Mella, Independencia, R.D. • www.ayuntamientomella.gob.do
• Tel: 809-352-4353 E-mail: ayuntamientodemella@gmail.com / ayuntamientodemella@hotmail.com

 @ayuntamientodemella



REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Mella

RNC: 4-17-000243

Nota aclaratoria sobre la obra de la gradería del PPM Angostura

Se deja constancia de que la construcción de la gradería del PPM Angostura fue culminada con la cantidad de recursos indicada anteriormente, motivo por el cual la obra figura como ejecutada.

Asimismo, el remanente de fondos fue destinado, mediante un acuerdo con la comunidad, a la construcción de una caseta en la entrada de la comunidad de la Parada de Angostura. Se realizó a través de una modificación presupuestaria.

Esta nota se emite con el propósito de dejar constancia de que la obra de la gradería fue realizada conforme al presupuesto asignado, y que la transferencia del sobrante se efectuó con la debida autorización comunitaria para la ejecución de la mencionada caseta.

Balance de Ejecución del Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo PPM 2025

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de Ejecución %
\$ 2, 083,417.00	1.760,719.52	\$ 2, 083,417.00	84.5%

Licdo. Carlos Rodrigo Matos Peña

C/ Juan Matos #33, Mella, Independencia, R.D. • www.ayuntamientomella.gob.do
• Tel: 809-352-4353 E-mail: ayuntamientodemella@gmail.com / ayuntamientodemella@hotmail.com



@ayuntamientodemella

