

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPM) TRIMESTRE Julio-septiembre 2025

CANTIDAD	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO			NIVEL DE AVANCE	
			PRESUPUESTO O ESTIMADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	PENDIENTE	% EJECUTADO	ESTADO
01	Construccion Aceras y contene la Yessicas.	Eduin Andres Aria Melo	1,080,987.50	1,080,987.50	0.00	100.00%	finalizada
02	Const. Aceras, Contenes y Alcant. Entrada bo. San Luis.	Eugenio Albeidis Martinez P.	1,507,474.80	1,507,474.80	0.00	100.00%	finalizada
03	Reconst. Baden, sector los maestros /calle san jose.	Freddy Guillermo Pimentel	305,982.30	305,982.30	0.00	100.00%	finalizada
04	Const, Aceras y Cont. Sector Distrito Viejo/Ezequiel pim.	Eugenio Albeidis Martinez P.	565,393.40	403,393.40	162,000.00	71.35%	en proceso
05	Const. Aceras, Contenes y Alcant. Entrada bo. San Luis.	Eugenio Albeidis Martinez P.	1,507,474.80	1,383,360.20	124,114.60	91.77%	en proceso
			4,967,312.80	4,681,198.20	286,114.60		

	CANTIDAD	%
TOTAL PRESUPUESTADO RD\$	4,967,312.80	
TOTAL EJECUTADO RD\$	4,681,198.20	94.24%
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR RD\$	286,114.60	5.76%
	4,967,312.80	100.00%


Rafael Menedez
 Director Presupuesto Participantes

20/10/2025
 Fecha

