

JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 731911


Codigos			Denominacion		PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año					Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8			
			Proyecto 01			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	5,676,471.43	6,876,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,876,471.43			
11	0051		ACERIAS Y CONTENES LA GUARACHA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00			
11	0052		ACERIAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676,471.43	5,676,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676,471.43			
			Proyecto 03			9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00			
11	0051		1RA ETAPA CANCHA BALONCESTO MATA NARANJO	1		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00			
11	0052		1RA ETAPA CANCHA DE BALONCESTO EN COLOMBIA	1		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00			
11	0053		2DA ETAPA CANCHA BALONCESTO KIZIB	0		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00			
11	0054		2DA ETAPA CANCHA BALONCESTO ESTEBANIA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00			
11	0055		2DA ETAPA CANCHA BALONCESTO MATA PALOMA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00			
			Proyecto 06			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00			
11	0051		PARQUESITO LA CRUZ	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
11	0052		PARQUESITO MATA NARANJO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
11	0053		PARQUESITO BENAYO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
TOTAL GENERAL						12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	5,676,471.43	18,276,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,276,471.43			

Preparado por

1- Contaduría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Revisado por

TESORERIA
San Cristóbal, R.D.

Aprobado por

DIRECTORA
San Cristóbal, R.D.

