



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025 PERIODO TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Aceras y Contenes	Cerro Blanco, La Ceibita	RD\$ 7,979,186.15	X				EN EJECUCION
2	Aceras y Contenes	Francisco del R. Sánchez	RD\$ 8,719,419.00	X				EN EJECUCION
3	Aceras y Contenes	Los Salados Viejos	RD\$ 10,942,392.33	X				EN EJECUCION
4	Aceras y Contenes	Rafey	RD\$ 8,280,029.47	X				EN EJECUCION
5	Aceras y Contenes	La Yagüita de Pastor	RD\$ 5,771,263.40	X				EN EJECUCION
6	Parque	Corredor de la Salud	RD\$ 14,212,993.28	X				EN EJECUCION
7	Remozamiento Casa Club	Arroyo Hondo	RD\$ 6,665,694.13		X			EN EJECUCION
8	Techado	Los Ciruelitos	RD\$ 4,995,097.16	X				EN EJECUCION
9	Embelllecimiento Av. Tercera	Camboya	RD\$ 28,429,940.26	X				EN EJECUCION
10	Techado	Cristo Rey	RD\$ 29,272,034.69	X				EN EJECUCION
11	Semáforos sonoros	Centro de la Ciudad	RD\$ 5,449,999.99	X				EN EJECUCION

FIRMA DIRECTOR

17/09/2025

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	11	100%
Obras pendientes	0	0%
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
130,718,048.86	27,297,862.45	103,420,186.41	21%