



JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 2 | 4 | 7


Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	3,559,734.42	5,299,734.42	220,000.00	940,000.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	4,139,734.42
01	0051		CONSTRUCCION DE BADENES Y BORDILLOS EN EL	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	580,000.00
01	0052		IMPRIMACION DE CALLE 600 ML CALLE AMELIA	0		940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		COSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559,734.42	3,559,734.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559,734.42
			Proyecto 13			2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	-2,500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
13	0051		CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	0	1	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	-2,500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
TOTAL GENERAL						4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	1,059,734.42	5,699,734.42	220,000.00	940,000.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	4,539,734.42


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

