

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7194

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Higuero

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,092,795.00	0.00	0.00	0.00	3,092,795.00	2,296,522.34	5,389,317.34	703,160.50	0.00	703,160.50	0.00	703,160.50	4,686,156.84
01	0051			ASFALTADO DE LA CUESTA EN LA CALLE LOS ULLOA EN LA COMUNIDAD TIERRA DURA CON UN TOTAL DE 224MTS 2	X	1	344,520.00	0.00	0.00	0.00	344,520.00	-344,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE 15 METROS DE CONTENES CALLE LOS ULLOA ANTES DEL GORDO DRINK EN TIERRA DURA	X	1	19,303.00	0.00	0.00	0.00	19,303.00	0.00	19,303.00	19,303.00	0.00	19,303.00	0.00	19,303.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 5M X 1.5M X 20CM CALLE LOS ULLOA TIERRA DURA, PARA LA CASA DE JESUS	X	1	22,480.00	0.00	0.00	0.00	22,480.00	0.00	22,480.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	440.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN 9M X 2M X 30CM, CRUCE LOS SEVERINOS TIERRA DURA	X	1	83,844.00	0.00	0.00	0.00	83,844.00	0.00	83,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,844.00
01	0055			CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON DE 6ML X 1.70M CALLE LA SOLEDAD TIERRA DURA	X	1	285,804.00	0.00	0.00	0.00	285,804.00	0.00	285,804.00	280,200.00	0.00	280,200.00	0.00	280,200.00	5,604.00
01	0056			ASFALTADO CUESTA DEL PLAY BONAGUA LOS CAJUILES	X	1	762,748.00	0.00	0.00	0.00	762,748.00	-762,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE 36 MTS. DE CALZADA ESTAMPADA PARA UN BOULEVAR EN LA AUTOPISTA RAMON CACERES FRENTE A LA ENTRADA DE HIGUERITO	X	1	61,220.00	0.00	0.00	0.00	61,220.00	0.00	61,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,220.00
01	0058			ASFALTADO 308MTS EN LA ENTRADA CALLE GUELO HERNANDEZ FRENTE A LA BOMBA HIGUERITO	X	1	406,943.00	0.00	0.00	0.00	406,943.00	-406,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059			CONSTRUCCION DE 485MTS DE ACERA PULIDA CALLE CORONEL LORA FERNANDEZ DESDE LA BOMBA	X	1	627,000.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	-627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0060			CONSTRUCCION DE 130MTS DE CONTENES CALLE FERMIN HERNANDEZ HIGUERITO	X	1	167,535.00	0.00	0.00	0.00	167,535.00	0.00	167,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,535.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7194

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Higuero

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0061			CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR 6MTS. X 1.5MTS X 20CM, CALLE FERMIN HERNANDEZ HIGUERITO PARA LA CASA DE CRISTOBAL	X	1	26,265.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00	0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00
01	0062			CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL POR 1.5MTS X 1.5MTS X 0.20 CALLE FERMIN HERNANDEZ PARA LA CASA DE DUBA	X	1	7,874.00	0.00	0.00	0.00	7,874.00	0.00	7,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,874.00
01	0063			CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR POR 6MTS X 1.5MTS X 20CM CALLE FERMIN HERNANDEZ PARA LA CASA DE LINO	X	1	26,265.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00	0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00
01	0064			CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL POR 1.5MTS X 1.5MTS X 0.20 CALLE FERMIN HERNANDEZ PARA LA CASA DE CRISTOBAL	X	1	7,874.00	0.00	0.00	0.00	7,874.00	0.00	7,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,874.00
01	0065			CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR POR 4MTS X 1.5MTS X 20CM CALLE FERMIN HERNANDEZ PARA LA CASA DE DUBA	X	1	21,664.00	0.00	0.00	0.00	21,664.00	0.00	21,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,664.00
01	0066			CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR POR 4MTS X 1.5MTS X 20CM CALLE FERMIN HERNANDEZ PARA LA CASA DE JOSE LUIS	X	1	21,664.00	0.00	0.00	0.00	21,664.00	0.00	21,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,664.00
01	0067			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 5.80MTS X 1.70M X 20 CM CALLE CORONEL LORA FERNANDEZ ENTRADA LUCRECIA		1	29,121.00	0.00	0.00	0.00	29,121.00	0.00	29,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,121.00
01	0068			CONSTRUCCION DE 23 M3 DE MURO DE GAVION REPARADERO, CALLE PRINCIPAL EN EL PUENTE DE AMADOR	X	1	128,979.00	0.00	0.00	0.00	128,979.00	0.00	128,979.00	126,450.00	0.00	126,450.00	0.00	126,450.00	2,529.00
01	0069			CONSTRUCCION DE 32ML DE CONTENES CALLE LOS DILONE TIERRA DURA FRENTE A FRANK	X	1	41,692.00	0.00	0.00	0.00	41,692.00	0.00	41,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,692.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7194**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Higuero**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0070			CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LOS DILONE, ENTRADA DE TONY EN TIERRA DURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,597.50	0.00	13,597.50	0.00	13,597.50	277.50
01	0071			CONSTRUCCION DE 30M3 DE MURO DE GAVION, EN LA CALLE MELLA EN LA CUESTA DESPUES DEL PLEY DE HIGUERITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	246,500.00	241,570.00	0.00	241,570.00	0.00	241,570.00	4,930.00
01	0072			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,358.34	4,177,358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,358.34
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			700,551.00	0.00	0.00	0.00	700,551.00	1,527,601.00	2,228,152.00	1,673,579.00	208,170.34	1,881,749.34	0.00	1,881,749.34	346,402.66
02	0051			REPARACION BADEN DE 5MX 1MX 30CM, CALLE LOS CAJULES LAS GUAZUMAS	X	1	21,063.00	0.00	0.00	0.00	21,063.00	0.00	21,063.00	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	20,650.00	413.00
02	0052			APLICACION DE MATERIAL DE BASE PARA LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO, 670MTS		1	536,000.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	232,410.00	768,410.00	768,410.00	0.00	768,410.00	0.00	768,410.00	0.00
02	0053			RECONSTRUCCION DE BADEN DE 5MTS X 1MT X 30 CM ENTRADA FUNERARIA MUNICIPAL		1	21,063.00	0.00	0.00	0.00	21,063.00	0.00	21,063.00	20,906.71	0.00	20,906.71	0.00	20,906.71	156.29
02	0054			RECONSTRUCCION DE 85ML DE CONTENES DESDE EL CRUCE DE HIGUERITO HASTA MEJIA RENT CAR		1	60,078.00	0.00	0.00	0.00	60,078.00	0.00	60,078.00	58,480.39	0.00	58,480.39	0.00	58,480.39	1,597.61
02	0055			RECONSTRUCCION DE 45ML DE CONTENES DESDE BURO HASTA PAULINA EN LA ENTRADA DE HIGUERITO		1	31,696.00	0.00	0.00	0.00	31,696.00	0.00	31,696.00	31,147.40	0.00	31,147.40	0.00	31,147.40	548.60
02	0056			RECONSTRUCCION DE 8 REDUCTORES DE VELOCIDAD EN HIGUERITO Y 4 EN TIERRA DURA		1	30,651.00	0.00	0.00	0.00	30,651.00	0.00	30,651.00	30,140.50	0.00	30,140.50	0.00	30,140.50	510.50
02	0057			ASFALTO PARA REPARACION DE CALLES, BACHEO EN TODO EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,191.00	1,295,191.00	743,844.00	208,170.34	952,014.34	0.00	952,014.34	343,176.66
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,068,603.00	0.00	0.00	0.00	1,068,603.00	0.00	1,068,603.00	16,500.00	764,051.46	780,551.46	0.00	780,551.46	288,051.54

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7194**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Higuero**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			CONSTRUCCION DE 60 ML DE VERJA A 6 LINEAS CON MALLA EN EL PLAY DEL HIGUERITO DEL LADO DEL LEFT FIELD		1	499,647.00	0.00	0.00	0.00	499,647.00	0.00	499,647.00	0.00	458,051.46	458,051.46	0.00	458,051.46	41,595.54
03	0053			CONSTRUCCION DE 41.5 ML DE VERJA A 12 LINEAS DE BLOK EN EL PLAY DEL HIGUERITO CALLE LOS MENDOZA		1	568,956.00	0.00	0.00	0.00	568,956.00	0.00	568,956.00	16,500.00	306,000.00	322,500.00	0.00	322,500.00	246,456.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			127,296.00	0.00	0.00	0.00	127,296.00	0.00	127,296.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	124,800.00	2,496.00
04	0051			RECONSTRUCCION DE 80 MT2 DE ENCACHE EN EL PLAY DEL HIGUERITO DEL LADO DEL LEFT FIELD		1	127,296.00	0.00	0.00	0.00	127,296.00	0.00	127,296.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	124,800.00	2,496.00
04	0052			REPARACION DEL PLAY DE LAS GUAZUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			236,079.00	0.00	0.00	0.00	236,079.00	0.00	236,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,079.00
06	0051			REMOZAMIENTO DEL PARQUE ANACAHUITA CALLE DUARTE LAS GUAZUMAS	X	1	236,079.00	0.00	0.00	0.00	236,079.00	0.00	236,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,079.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	200,000.00	330,000.00	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	100,000.00
07	0051			APORTE CONSTRUCCION DE SACRISTIA CAPILLA SAN MARTIN DE PORRES LAS GUAZUMAS	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
07	0052			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN EL CLUB MANANTIAL DE PROGRESO, HIGUERITO ARRIBA	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
07	0053			CONSTRUCCION DE TECHO EN LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO DE TIERRA DURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
07	0054			CONSTRUCCION ZAPATA PARA LA IGLESIA EVANGELICA DE LAS GUAZUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			191,490.00	0.00	0.00	0.00	191,490.00	0.00	191,490.00	142,935.00	0.00	142,935.00	0.00	142,935.00	48,555.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7194**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Higuero**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
08	0051			TECHADO DE LA CAPILLA LAS MERCEDES LAS GUAZUMAS	X	1	191,490.00	0.00	0.00	0.00	191,490.00	0.00	191,490.00	142,935.00	0.00	142,935.00	0.00	142,935.00	48,555.00
09				Construcción Infraestructuras de Salud			71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00
09	0051			CONSTRUCCION DE PLATO POLICLINICA LAS GUAZUMAS	X	1	71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00
15				Construcción en Cementerios			406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	176,589.00	582,589.00	578,890.07	0.00	578,890.07	0.00	578,890.07	3,698.93
15	0051			CONSTRUCCION DE 20 NICHOS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL		1	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	176,589.00	582,589.00	578,890.07	0.00	578,890.07	0.00	578,890.07	3,698.93
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-82,700.00	317,300.00	157,025.89	39,683.50	196,709.39	0.00	196,709.39	120,590.61
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN TODO EL DISTRITO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-82,700.00	317,300.00	157,025.89	39,683.50	196,709.39	0.00	196,709.39	120,590.61
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	430,950.00	730,950.00	245,705.00	474,752.79	720,457.79	0.00	720,457.79	10,492.21
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN TODO EL DISTRITO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	280,950.00	580,950.00	245,705.00	333,752.79	579,457.79	0.00	579,457.79	1,492.21
23	0052			COLOCACION DE POSTES PARA EL ALUMBRADO DEL PLAY DE HIGUERITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	9,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			927,266.00	0.00	0.00	0.00	927,266.00	165,645.00	1,092,911.00	320,209.10	0.00	320,209.10	0.00	320,209.10	772,701.90
24	0051			CONSTRUCCION 30MTS DE ENCACHE CALLE LOS ULLOA FRENTE A JESUS TIERRA DURA	X	1	49,342.00	0.00	0.00	0.00	49,342.00	0.00	49,342.00	47,997.00	0.00	47,997.00	0.00	47,997.00	1,345.00
24	0052			CONSTRUCCION DE 468MTS. DE ENCACHE CALLE FERMIN HERNANDEZ DESDE IDALIA HASTA EL DERRUMBE	X	1	765,846.00	0.00	0.00	0.00	765,846.00	0.00	765,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,846.00
24	0053			CONSTRUCCION DE 48M2 DE ENCACHE TIERRA DURA CALLE LOS DILONE FRENTE A FRANK	X	1	78,698.00	0.00	0.00	0.00	78,698.00	0.00	78,698.00	77,155.00	0.00	77,155.00	0.00	77,155.00	1,543.00
24	0054			CONSTRUCCION DE 20M2 DE ENCACHE REPARADERO, CALLE PRINCIPAL PUENTE AMADOR	X	1	33,380.00	0.00	0.00	0.00	33,380.00	0.00	33,380.00	32,725.00	0.00	32,725.00	0.00	32,725.00	655.00
24	0055			CONSTRUCCION DE 102M2 DE ENCACHE TIERRA DURA, CALLE LOS DILONE FRENTE A FRANK ADENDUM P/INCREMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,645.00	165,645.00	162,332.10	0.00	162,332.10	0.00	162,332.10	3,312.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7194 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Higuero

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			194,106.00	0.00	0.00	0.00	194,106.00	0.00	194,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,106.00
25	0051			REPARACION DE 120MT DE ENCACHE EN LA CUESTA DEL PLAY BONAGUA LOS CAJUILS	X	1	194,106.00	0.00	0.00	0.00	194,106.00	0.00	194,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,106.00
Total General RD\$							7,845,986.00	0.00	0.00	0.00	7,845,986.00	4,714,607.34	12,560,593.34	4,018,004.56	1,661,458.09	5,679,462.65	0.00	5,679,462.65	6,881,130.69


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

