

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7032**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Enriquillo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	3,758,134.00	4,158,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158,134.00
02	0051			Reparacion Aceras y Contenes Centro PPM	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,958,134.00	4,158,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158,134.00
02	0052			Reparacion Aceras y Contenes Villa Progreso PPM	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	1,000,000.00	1,320,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	320,000.00
11	0051			Escalones de los Multi PPM	X	2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
11	0052			Barandillas Escalones del Parque PPM	X	2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	1,000,000.00	1,160,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	160,000.00
<b>12</b>				<b>Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
12	0051			Letrero Caletón PPM	X	2	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			755,000.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	-400,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
24	0051			Rehabilitacion Linea Conduccion Acueducto PPM	X	2	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
24	0052			Rehabilitacion Servicio de Agua el Mamonal PPM	X	2	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
24	0053			Conexion Acueducto Barrio Los Virgilio PPM	X	2	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24	0054			Conexion Acueducto Barrio los Haitises y Villa Nieves PPM	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25</b>				<b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25	0051			Reparacion Acueducto sector el Canal PPM	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25	0052			Canalizacion Aguas Residuales Las Merceditas PPM	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7032**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Enriquillo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Total General RD\$</b>							1,955,000.00	0.00	0.00	0.00	1,955,000.00	4,158,134.00	6,113,134.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5,113,134.00

  
Preparado por



Revisado por

