



# AYUNTAMIENTO DE JAMA O AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

## Presupuesto participativo Municipal Nivel de Avance de las Obras del PPM 2025 OCTUBRE/ DICIEMBRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	Presupuesto Estimado RD\$	Presupuesto o Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Sin iniciar	SITUACIÓN
Construcción de verjas del cementerio	Las Espina	650,000.00	834,280.80	Terminada (100%)		Ejecutada e inaugurada
Construcción de la verja del cementerio	Arroyo del Gato	650,000.00	742,080.46	Terminada 100%		Ejecutada Por inaugurar
Camino vecinal	Los Moluces	201,966.45	307,340.00	Terminada 100%		Ejecutada Por inaugurar
Construcción de Rampas	Parque Central	62,582.00	59,650.00	Terminada 100%		Ejecutada inaugurada

## Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo (Estado de Obras)

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	100
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

## Balance de Ejecución del Fondo de Disponibilidad Financiera

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
1,564,548.45	1,943,351.26	0	100%

*Oscar D. Morfe*  
**Oscar David Morfe**  
Enc. Planificación y Desarrollo

