

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Mas 50% y menos 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
Aceras y contenes	Barrio Puerto Rico	1,500,000.00	1,500,000.00	X					Terminada
Reductores de velocidad									
Reparación club									
Limpieza de canales									
Acera y contenes	Barrio los Robles	1,500,000.00	1,500,000.00	X					Terminada
Reparación de cañadas									
Badenes									
Reparación canal	Barrio David de Vargas	1,500,000.00	1,500,000.00	X					Terminada
Reparación de aceras y contenes									
Filtrante									
Construcción casa club	Barrio Villa Liberación	1,500,000.00	1,500,000.00	X					Terminada
Reparación de canales	Barrio Alfredo Pérez Vargas	1,500,000.00	1,500,000.00	X					Terminada
Construcción de aceras y contenes									

Construcción de badenes	Barrio Los Agrónomos	1,500,000.00	1,500,000.00	X					Terminada
Construcción de aceras y contenes									
Construcción de aceras	Barrio Prosperidad	1,500,000.00	1,500,000.00						Terminada
Construcción de badenes									
Reparación de cañada	Barrio Santa Rosa	1,500,000.00	1,334,396.30		X				En Proceso
Construcción de badenes									
Construcción aceras y contenes									
Cañadas y drenajes	Barrio El Típico	1,500,000.00	1,207,943.50		X				En Proceso
Construcción de registros									
Construcción de filtrantes									
Terminación capilla Terminación del dispensario medico Construcción de badén	Barrio Máximo Gómez	1,500,000.00	1,500,000.00						Terminada
Drenaje de agua	Barrio Los Laureles	1,500,000.00	511,948.03				X		En Proceso
Aceras y badenes									
Parque infantil									
TOTAL		16,500,000	15,054,287.83						

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	8	72.73%
Obras en proceso	3	27.27%
Obras pendientes	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>

### Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2025

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
16,500,000	15,054,287.83	1,445,712.17	91.24%

FIRMA AUTORIZADA

14/01/2026

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO