



Ayuntamiento Municipal de El Peñón

RNC. 430054471

Presupuesto Participativo Municipal 2025 (enero-marzo)

Nivel de Avance de las Obras Incluidas para el Año 2025

(Periodo Julio-Diciembre 2025)

Informe de Rendición de Cuentas: Presupuesto Participativo Municipal

Entidad: Ayuntamiento Municipal de El Peñón

Período: Julio-Diciembre

Presupuesto General Asignado: \$3,368,606.05

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo transparentar el uso de los recursos públicos destinados al **Presupuesto Participativo Municipal 2025** durante el segundo semestre del año. El Ayuntamiento Municipal de El Peñón, fiel a su compromiso con la participación ciudadana y la eficiencia administrativa, presenta el estado de avance físico y financiero de las obras prioritarias

seleccionadas por la comunidad.

A continuación, se detallan los ajustes realizados tras el cierre de proyectos clave, destacando el cumplimiento total de compromisos en sectores específicos y el estatus de las obras que continúan en proceso de ejecución para mejorar la calidad de vida de nuestros munícipes.

2. Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obras

En este semestre, se destaca la finalización exitosa del proyecto en el barrio Valle encantado, lo que ha permitido elevar el promedio general de ejecución física del municipio.

Obra / Proyecto	Presupuesto Asignado	% Presupuesto	% Avance Físico (Estatus Actual)
Instalación Acueducto Valle Encantado	\$934,303.03	27.73%	100% (Finalizado)
Aceras y Contenes Barrio La Roca	\$1,500,000.00	44.53%	0% (Pendiente)
Acueducto Barrio El Brisal	\$934,303.02	27.74%	0% (Pendiente)
TOTALES	\$3,368,606.05	100%	50.1% (Promedio)

3. Detalle de los Ajustes y Avances

A. Obra Finalizada: Acueducto Barrio Valle Encantado

- **Inversión:** \$934,303.03
- **Estado:** Se ha completado el 100% de la obra. Este proyecto representaba una prioridad para el sector, logrando optimizar el suministro de agua potable. Con la finalización de esta obra, el Ayuntamiento cumple con el 27.73% del presupuesto total ejecutado físicamente.



B. Obra Pendiente: Acueducto Barrio El Brisal

- **Inversión:** \$934,303.02
- **Estado:** Esta obra presenta actualmente un **0% de ejecución física**. Los fondos están reservados y asignados dentro del presupuesto general para dar inicio a las licitaciones o contrataciones pertinentes según el cronograma administrativo.

C. Obra Pendiente: Aceras y Contenes Barrio La Roca

- **Inversión:** \$1,500,000.00
- **Estado:** Esta obra presenta actualmente un **0% de ejecución física**. Los fondos están reservados y asignados dentro del presupuesto general para dar inicio a las licitaciones o contrataciones pertinentes según el cronograma administrativo.

4. Conclusión del Estado General

Gracias a la culminación del Acueducto en Valle Encantado, el **Nivel General de Avance de las Obras** ha incrementado significativamente, pasando del 22.3% reportado anteriormente a un **50.1% de ejecución global** al cierre de este periodo.

El Ayuntamiento Municipal de El Peñón reafirma su voluntad de continuar con la ejecución de las partidas restantes para garantizar que el 100% del Presupuesto Participativo se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad.