



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO GUAYMATE
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2025
NIVEL DE AVANCE PERIODO Julio - Septbro., 2025.

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción Aco-	Sector El Tanque	\$1,020,867.30	\$981,298.80		✓			
2. VAS Y CONTENOS								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
TOTAL								

FIRMA AUTORIZADA ALCALDÍA

FECHA

SELLO INSTITUCION



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO GUAYMATE
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2025

NIVEL DE AVANCE PERIODO Julio - Sept/bro, 2025.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	<u>0</u>	<u>0</u>
Obras en proceso	<u>1</u>	<u>96%</u>
Obras pendientes	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL	<u>1</u>	<u>96%</u>


2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
<u>\$1,020,867.</u>	<u>\$981,298.80</u>	<u>\$39,568.20</u>	<u>96%</u>



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO GUAYMATE
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2025
NIVEL DE AVANCE PERIODO 10/10 - Sep/bro., 2025.

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción Exp- PLANADA CANADA y Pavimento Vehicular	Comentaria Vieja GUAYMATE.	\$1,283,352.27	\$300,000.00			✓		
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
TOTAL		\$1,283,352.27	\$300,000.00			✓		


FIRMA AUTORIZADA ALCALDÍA

Sep/bro. 29 2025.
FECHA


SELLO INSTITUCIÓN



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO GUAYMATE
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2025

NIVEL DE AVANCE PERIODO Julio - Septiembre, 2025.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	<u>0</u>	<u>0</u>
Obras en proceso	<u>1</u>	<u>23%</u>
Obras pendientes	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL		

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
<u>\$1,283,352.27</u>	<u>\$300,000.00</u>	<u>\$983,352.27</u>	<u>23%</u>