



AYUNTAMIENTO DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS - PPM 2025
PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Construcción de aceras y contenes	Hato Viejo	RD\$300,000.00				*	EJECUTADA POR INAGURAR
2	Acondicionamiento camino vecinal	Hato Viejo -Palmar	RD\$382,672.42				*	EJECUTADA POR INAGURAR
3	Reconstrucción verja perimetral capilla Santa Lucia	El Carril	RD\$200,000.00				*	EN PROCESO EJECUCION
4	Remozamiento cancha	El Carril	RD\$482,672.42				*	EJECUTADA POR INAGURAR
5	Construcción aceras y contenes Barrio. Marien Alba	Centro Ciudad	RD\$332,672.42				*	EJECUTADA POR INAGURAR
6	Construcción aceras y contenes Barrio. José Elias Ramirez(Duarte)	Centro Ciudad	RD\$200,000.00				*	EJECUTADA POR INAGURAR
7	Parador Fotográfico Urb.Sánchez	Centro Ciudad	RD\$150,000.00				*	EJECUTADA POR INAGURAR

FIRMA ALCALDE

31/12/2025

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO





ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	7	100%
Obras en proceso		
Obras pendientes		
TOTAL	7	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 2,048,017.26	RD\$ 2,100.000.26		100%

