



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

RNC 4-1400005-9

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 - 2028

A : Ing. Manuel de Jesús Dipré
Director Obras Pública Municipal

De la : Dirección de Planificación y Desarrollo

Asunto : Cronograma de Obras de Ejecuciones de Obras y
Planificación de Aplicación de Recursos a
Recibir del PPM-2026

Fecha : 19 de Enero de 2026.

Por medio de la presente les estamos remitiendo anexo el cronograma de las obras a ejecutar del Presupuesto Participativo Municipal “PPM” para el año 2026. Como se puede observar las obras son agrupadas trimestralmente para sus ejecuciones **acorde con el Flujo de Efectivo estimado a recibir durante ese lapso de tiempo**, el cual asciende a un monto de **RD\$15,125,000.00** (Quince millones Cientos Veinticinco Mil pesos con 00/100) por trimestre.

En tal sentido, el monto total de fondo asignado para el presupuesto participativo municipal “PPM” para el año 2026 y aprobado por el Honorable Concejo de Regidores es de **RD\$60,500,000.00** (Sesenta Millones Quinientos Mil pesos con 00/100), el cual está distribuido en 17 obras: 1 obras de RD\$22,000,000.00, 1 obra de 8,500,000.00 y 15 obras de 2,000,000.00 cada una.





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

RNC 4-1400005-9

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 - 2028

Queda de ustedes, agradeciéndoles de antemano las atenciones dispensadas a la misma.

Ruth Medina
Ing. Ruth Medina

Coordinadora PPM

Juan José Rodríguez
Ing. Juan José Rodríguez

Sub-Director Planificación y Desarrollo

Lic. Euclides Angeles Nina
Lic. Euclides Angeles Nina
Director de Planificación y Desarrollo



CC:

- Alcalde Municipal
- Presidente del Concejo de Regidores
- Secretaría General
- Contralora Municipal
- Encargada de Compras y Contrataciones de Bienes
- Directora Financiera
- Directora Administrativa
- Directora de Desarrollo Humano
- Encargado de Asuntos Comunitarios
- Tesorero Municipal
- Encargado de Libre Acceso a la información
- Director Jurídico
-

Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal



Concejo de la Participación Ciudadana



Gestión "2024-2028"

RNC. 414 00005-9

Presupuesto Participativo del año 2026

Cronograma Trimestral para las Ejecuciones de Las Obras PPM (Planificación de Aplicaciones de Recursos a Recibir Trimestralmente PPM)

Del 1er. Trimestre (Enero-Febrero-Marzo-2026)				Fecha Estimada				Tiempo Estimado	
No.	Sectores	Obras	Fondo Asignado	Aplicaciones de Recursos a Recibir	Inicio	Finalización	Meses	Días	
1	Sector Villa Fundación	Construcción de Badeas y Aceras Internas (Entre Manzanas)	2 000 000,00	1 999 845,75	1 feb 2026	31 mar 2026	2	0	
2	Sector Villegas.	Reparación de Cancha de Basquetbol y Construcción de Letrero de Identificación de Sector	2 000 000,00	1 999 964,35	1-feb-2026	31-mar-2026	2	0	
3	Sector La Victoria, Najayo Arriba	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles.	2 000 000,00	1 999 567,99	1 feb 2026	31 mar 2026	2	0	
4	Sector Las Tres Cruces. Najayo Arriba	Construcción de Aceras y Contenes. Sector Las Tres Cruces	2 000 000,00	1 999 945,27	1-feb-2026	31-mar-2026	2	0	
5	C/ Domingo Sabio, Urbanización Don Juan, Canastica	Construcción de Parque (Primera Etapa)	7 125 000,00	7 125 000,00	1-feb-2026	31-mar-2026	2	0	
Costo Total 1er. Trimestre			15.125.000,00	15.124.323,35					

Del 2do. Trimestre (Abril-Mayo-Junio-2026)				Fecha Estimada				Tiempo Estimado	
	Sectores	Obras	Fondo Asignado	Aplicaciones de Recursos a Recibir	Inicio	Finalización	Meses	Días	
	C/ Domingo Sabio, Urbanización Don Juan, Canastica	Construcción de Parque (Primera Etapa)	1 375 000,00	1 375 000,00	15-abr-2026	30-jun-2026	2	15	
6	Sector Las Eneas, Najayo Arriba	Construcción de Contenes y Acondic	2 000 000,00	1 999 921,67	15 abr-2026	30 jun-2026	2	15	
7	Sector Los Trinitarios, Canastica	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles	2 000 000,00	1 999 966,88	15-abr-2026	30 jun 2026	2	15	
8	Sector Madre Vieja Sur, (Villa Olga)	Demolicion y Construcción de Aceras y Contene	2 000 000,00	1 999 977,97	15-abr-2026	30 jun 2026	2	15	
9	Semillas (Antiguo Vivero Municipal)	Construcción de Casa para Adultos Mayores, (Ancianos) Primera Etapa	7 750 000,00	7 750 000,00	15-abr-2026	30-jun-2026	2	15	
Costo Total 2do. Trimestre			15.125.000,00	15.124.866,52					





Gestión "2024-2028"

RNC 414 00005 9

Presupuesto Participativo del año 2026

Cronograma Trimestral para las Ejecuciones de Las Obras PPM

(Planificación de Aplicaciones de Recursos a Recibir Trimestralmente PPM)

	Del 3er. Trimestre (Julio-Agosto-Septiembre-2026)			Aplicaciones de Recursos a Recibir	Fecha Estimada		Tiempo Estimado	
	Sectores	Obras	Fondo Asignado		Inicio	Finalización	Meses	Días
10	Semitas (Antiguo Vivero Municipal)	Construcción de Casa para Adultos Mayores (Ancianos) Primera Etapa	14 250 000,00	14 250 000,00	15 jul 2026	30 sep 2026	2	15
	Sector Yamilet II	Saneamiento de Cañada	875 000,00	874 960,84	15 jul 2026	30 sep 2026	2	15
Costo Total 3er. Trimestre			15 125.000,00	15.124.960,84				

	Del 4to. Trimestre (Octubre-Noviembre-Diciembre-2026)			Aplicaciones de Recursos a Recibir	Fecha Estimada		Tiempo Estimado	
	Sectores	Obras	Fondo Asignado		Inicio	Finalización	Meses	Días
11	Sector Yamilet II	Saneamiento de Cañada	1 125 000,00	1 125 000,00	15 oct 2026	31 dic 2026	2	15
12	Sector El Brizal, Doña Chucha	Acondicionamiento de Cal	2 000 000,00	1.999.990,38	15 oct 2026	31 dic 2026	2	15
13	Sector Canasta II	Remozamiento de Cancha	2 000 000,00	1.999.950,29	15 oct 2026	31 dic 2026	2	15
14	Sector Jeringa	Construcción de Aceras y Contene	2 000 000,00	1.999.953,02	15 oct 2026	31 dic 2026	2	15
15	Sector Saimaguá	Remozamiento de parque	2 000 000,00	1.999.263,08	15 oct 2026	31 dic 2026	2	15
16	Sector Buen Pastor	Construcción de Aceras y Contenes	2 000 000,00	1.999.953,02	15 oct 2026	31 dic 2026	2	15
17	Sector El Bronx, (Avapies)	Construcción de aceras y Contenes	2 000 000,00	1.999.906,96	15 oct 2026	31 dic 2026	2	15
	Costo Total 4to.. Trimestre			15.125.000,00	15.123.396,86			
	Total Presupuesto Participativo Municipal del 2026			60.500.000,00	60.497.547,58			

Ruth Medina

Ing. Ruth Medina

Coordinadora del PPM

Euclides Angeles Nina

Lic. Euclides Angeles Nina

Director de Planificación y Desarrollo



Juan Jose Rodriguez
Ing. Juan Jose Rodriguez

Sub-Director de Planificación y Desarrollo